



รายงานผลความก้าวหน้า

ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗



เทศบาลเมืองดอนสัก

อำเภอดอนสัก

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
๑. โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำถนนทองไมล์ ม.๕ ชุมชนทองไมล์		อยู่ระหว่าง ก่อสร้าง		๔๗๙,๐๐๐	-	กองช่าง
๒. โครงการก่อสร้างสะพาน เดินเท้า ค.ส.ล. ซอยข้างบ้าน เลขที่ ๒๖ ม.๗ ชุมชนปากดอนสัก		ขั้นตอน พัสดุ		๑๒๓,๐๐๐	-	กองช่าง
๓. โครงการก่อสร้างสะพาน เดินเท้า ค.ส.ล.ซอยข้างบ้าน เลขที่ ๘๔/๓ และ ๘๔/๑๒ ม.๗ ชุมชนปากดอนสัก		ขั้นตอน พัสดุ		๘๕,๐๐๐	-	กองช่าง
๔. โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.สายแก้วเจริญ ๑ (ด้านตะวันออก) หมู่ที่ ๙ ชุมชนแก้วเจริญ			✓	๑,๔๔๓,๐๐๐	-	กองช่าง
๕. โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.สายซอยสมชาย หมู่ที่ ๕ ชุมชนบางนางบน		ขออนุมัติ จัดจ้าง		๗๙๑,๐๐๐	-	กองช่าง
๖. โครงการปรับปรุงระบบ ระบายน้ำ ซอยแพพร ม.๕ ชุมชนบางนางบน			✓	๖๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๗. โครงการปรับปรุงระบบ ระบายน้ำถนนมิตรภาพ ม.๘ ชุมชนบางน้ำจืด		ขออนุมัติ จัดจ้าง		๗๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๘. โครงการปรับปรุงสะพาน เดินเท้า ค.ส.ล. ม.๓ ชุมชนเกาะแรต		ระหว่าง ก่อสร้าง		๔๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
๙. โครงการติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ ถนนสวนมะพร้าว ม.๕		เข้าสภา เพื่อขอ ความ เห็นชอบ จ่ายเงิน อุดหนุน		๓๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๑๐. โครงการติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะ ถนนสายริมทะเล ม.๖ ชุมชนท้องอ่าว		เข้าสภา เพื่อขอ ความ เห็นชอบ จ่ายเงิน อุดหนุน		๑๙๐,๐๐๐	-	กองช่าง
รวม				๕,๑๑๑,๐๐๐	-	

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต						
๑. โครงการถนนคนเดิน ท้องคูเมือง เล่าเรื่อง ปากคลอง			✓	๓๐,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุขฯ
๒. โครงการรณรงค์ติดตั้ง ถังดักไขมันในร้านอาหาร			✓	๗๕,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุขฯ
๓. โครงการหน้าบ้าน น่านมอง			✓	๑๕,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุขฯ
๔. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		✓		๑๖,๐๒๔,๘๐๐	๗,๓๘๘,๕๐๐	กอง สวัสดิการฯ
๕. เบี้ยยังชีพคนพิการ		✓		๒,๗๓๘,๔๐๐	๑,๒๖๗,๘๐๐	กอง สวัสดิการฯ
๖. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		✓		๓๐๐,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	กอง สวัสดิการฯ
๗. โครงการสนับสนุนการ พัฒนาการดำเนินงาน กองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลเมืองดอนสัก			✓	๑๐๙,๕๐๐	-	กอง สวัสดิการฯ
๘. โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้สูงวัย			✓	๓๐๐,๐๐๐	-	กอง สวัสดิการฯ
๙. โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			✓	๑๐๐,๐๐๐	-	กอง สวัสดิการฯ
๑๐. โครงการจัดการ แข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์			✓	๒๕๐,๐๐๐	-	กอง สวัสดิการฯ
๑๑. โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้นำชุมชน		✓		๒๗๐,๐๐๐	-	กอง สวัสดิการฯ
๑๒. โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพศูนย์บริการ นักท่องเที่ยวและหอประชุม อเนกประสงค์		✓		๑,๐๐๐,๐๐๐	-	กอง สวัสดิการฯ

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต						
๑๓. โครงการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย			✓	๑๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายปกครอง)
๑๔. โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่	✓			๑๐,๐๐๐	๑,๗๖๐	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายปกครอง)
๑๕. โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลสงกรานต์		✓		๑๐,๐๐๐		สำนักปลัดฯ (ฝ่ายปกครอง)
๑๖. โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย			✓	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายปกครอง)
๑๗. โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๓๒,๘๐๐	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายปกครอง)
๑๘. โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการป้องกัน และระงับอัคคีภัย			✓	๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายปกครอง)
รวม				๒๑,๕๕๒,๗๐๐	๘,๙๑๖,๘๖๐	

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการพัฒนาสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรคและสารเสพติด						
๑. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี			✓	๕๐,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุขฯ
๒. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ชุมชนก้าวจริญ			✓	๒๐,๐๐๐		กอง สาธารณสุขฯ
๓. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ชุมชนบางนางบน			✓	๒๐,๐๐๐		กอง สาธารณสุขฯ
๔. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One หมู่ที่ ๓ บ้านเกาะแรต			✓	๒๐,๐๐๐		กอง สาธารณสุขฯ
๕. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระราชินีนาถอัมรินทร์มหาราชฯ ด้านกัญมะเร็งเต้านม ชุมชนทองไมล์			✓	๒๐,๐๐๐		กอง สาธารณสุขฯ
๖. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระราชินีนาถอัมรินทร์มหาราชฯ ด้านกัญมะเร็งเต้านม ชุมชนทางข้าม			✓	๒๐,๐๐๐		กอง สาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการพัฒนาสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรคและสารเสพติด (ต่อ)						
๗. โครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช ชุมชนเทศบาล			✓	๒๐,๐๐๐		กอง สาธารณสุขฯ
๘. โครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช ชุมชนบ้านคราม			✓	๒๐,๐๐๐		กอง สาธารณสุขฯ
๙. โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราช ประสงค์ ชุมชนโพธิ์ทอง			✓	๒๐,๐๐๐		กอง สาธารณสุขฯ
๑๐. โครงการอบรม หมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ที่ ๖ ชุมชน ท้องอ่าว			✓	๒๐,๐๐๐		กอง สาธารณสุขฯ
๑๑. โครงการอบรม หมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ที่ ๗ ชุมชน บ้านปากดอนสัก			✓	๒๐,๐๐๐		กอง สาธารณสุขฯ
๑๒. โครงการอบรม หมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๘ ชุมชนบางน้ำจืด			✓	๒๐,๐๐๐		กอง สาธารณสุขฯ
๑๓. โครงการปรับปรุง ตลาดสดเทศบาลเมือง ดอนสัก		✓		๕๐๐,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุขฯ
รวม				๗๗๐,๐๐๐	-	

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านการพัฒนากิจการบริการบ้านเมืองที่ดี						
๑. โครงการจ้างเหมาทำ ความสะอาดอาคาร สำนักงานเทศบาลเมือง ดอนสักชั้น พื้นที่ชั้น ๑ และใต้ถุน		✓		๑๒๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายอำนวยการ)
๒. โครงการจ้างเหมาทำ ความสะอาดอาคาร สำนักงานเทศบาลเมือง ดอนสัก พื้นที่ชั้น ๑ และชั้น ๓		✓		๑๒๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายอำนวยการ)
๓. โครงการจ้างเหมาทำ ความสะอาดอาคาร สำนักงานเทศบาลเมือง ดอนสัก ชั้น ๒ และอาคาร กองช่าง		✓		๑๒๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายอำนวยการ)
๔. โครงการเช่าเครื่องถ่าย เอกสารสนับสนุนการ ปฏิบัติราชการ		✓		๓๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายอำนวยการ)
๕. โครงการจัดทำแผน เทศบาล		✓		๕๐,๐๐๐	๙,๒๔๔	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายอำนวยการ)
๖. โครงการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาล		✓		๑๐,๐๐๐	๔,๔๔๐	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายอำนวยการ)
๗. โครงการปรับปรุงศูนย์ ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล เมืองดอนสัก			✓	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายอำนวยการ)
๘. โครงการพัฒนาและ ปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาล เมืองดอนสัก	✓			๕๐,๐๐๐	๑๒,๘๔๐	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายอำนวยการ)
๙. โครงการสร้างสื่อ ประชาสัมพันธ์ของ เทศบาลเมืองดอนสัก		✓		๑๕๐,๐๐๐	๗๔,๙๐๐	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายอำนวยการ)

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านการพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ต่อ)						
๑๐. โครงการจัดทำระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์		✓		๖๕,๐๐๐.-	-	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายอำนวยการ)
๑๑. โครงการจ้างเหมา บริการรักษาความ ปลอดภัยทำเหียบเรือ อเนกประสงค์ดอนสัก (แหลมทวด)		✓		๔๗๐,๔๐๐	๒๒๘,๕๕๒	กองคลัง
๑๒. โครงการจ้างเหมา บุคลากร		✓		๓๑๘,๐๐๐	๖๘,๒๕๘	กองคลัง
๑๓. โครงการเช่าเครื่อง ถ่ายเอกสารสนับสนุนการ ปฏิบัติราชการ		✓		๓๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	กองคลัง
๑๔. โครงการจัดทำ/ ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน		✓		๕๕๒,๐๐๐	๒๗๔,๕๑๖	กองคลัง
๑๕. โครงการสนับสนุน การจัดทำแผนหมู่บ้าน/ ชุมชน			✓	๓๐,๐๐๐	-	กอง สวัสดิการสังคม
๑๖. โครงการเลือกตั้ง คณะกรรมการชุมชนใน เขตเทศบาล			✓	๒๐,๐๐๐	-	กอง สวัสดิการสังคม
รวม				๒,๑๔๕,๔๐๐	๘๘๒,๗๕๐	

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา การกีฬา และกิจการเยาวชน						
๑. โครงการจ้างเหมาบุคคล ปฏิบัติงานแม่ครัวโรงเรียน อนุบาลเทศบาลเมือง ดอนสัก		✓		๗๒,๐๐๐	๓๘,๑๖๐	กอง การศึกษา
๒. โครงการจ้างเหมาบุคคล ปฏิบัติงานแม่ครัวโรงเรียน เทศบาลเมืองดอนสัก ๑ (วัดทองอ่าว)		✓		๗๒,๐๐๐	๓๘,๑๖๐	กอง การศึกษา
๓. โครงการจ้างเหมา บุคลากรปฏิบัติการสอน ด้านคณิตศาสตร์ ระดับ ประถมศึกษา		✓		๑๘๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	กอง การศึกษา
๔. โครงการจ้างเหมา บุคลากร ปฏิบัติการสอน ด้านคอมพิวเตอร์ ระดับ ประถมศึกษา		✓		๑๘๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	กอง การศึกษา
๕. โครงการจ้างเหมา บุคลากรปฏิบัติการสอน ด้านพลศึกษา ระดับ ประถมศึกษา		✓		๑๘๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	กอง การศึกษา
๖. โครงการจ้างเหมา บุคลากรปฏิบัติการสอน ด้านภาษาไทย ระดับ ประถมศึกษา		✓		๑๘๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	กอง การศึกษา
๗. โครงการจ้างเหมา บุคลากรปฏิบัติการสอน ด้านภาษาอังกฤษ ระดับ ประถมศึกษา		✓		๑๘๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	กอง การศึกษา
๘. โครงการจ้างเหมา บุคลากรปฏิบัติการสอน ด้านวิทยาศาสตร์ ระดับ ประถมศึกษา		✓		๑๘๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	กอง การศึกษา

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	
ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬา ๕ ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา และกิจการเยาวชน (ต่อ)						
๙. โครงการจ้างเหมา บุคลากรปฏิบัติการสอน ด้านศิลปดนตรีฯ ระดับ ประถมศึกษา		✓		๑๘๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๐. โครงการจ้างเหมา บุคลากรปฏิบัติการสอน ด้านสังคมศึกษา ระดับ ประถมศึกษา		✓		๑๘๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๑. โครงการจ้างเหมา บุคลากรปฏิบัติการสอน เด็กปฐมวัยของโรงเรียน อนุบาลเทศบาลเมือง ดอนสัก		✓		๓๖๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๒. โครงการจ้างเหมา บุคลากรปฏิบัติการสอน เด็กปฐมวัยของโรงเรียน เทศบาลเมืองดอนสัก ๑ (วัดทองอ่าว)		✓		๓๖๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๓. โครงการจ้างเหมา บุคลากรปฏิบัติงานด้าน พัสดุ การเงินและบัญชี		✓		๑๘๐,๐๐๐	๒๒,๒๐๐	กองการศึกษา
๑๔. โครงการจ้างเหมา บุคลากรปฏิบัติงานด้าน ธุรการ การเงิน และพัสดุ		✓		๑๓๘,๐๐๐	๖๙,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๕. โครงการจ้างเหมา บุคลากรปฏิบัติงานด้าน ธุรการโรงเรียนอนุบาล เทศบาลเมืองดอนสัก		✓		๑๓๘,๐๐๐	๖๙,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๖. โครงการเช่าบริการ เครื่องถ่ายเอกสารสนับสนุน การปฏิบัติราชการของ สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล เมืองดอนสัก ๑ (วัดทองอ่าว)		✓		๓๐,๐๐๐	๑๗,๕๐๐	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ด้านการพัฒนาศึกษา การกีฬา และกิจการเยาวชน (ต่อ)						
๑๗. โครงการเช่าบริการ เครื่องถ่ายเอกสาร สนับสนุนการปฏิบัติ ราชการของสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เมืองดอนสัก		✓		๓๐,๐๐๐	๑๗,๕๐๐	กองการศึกษา
๑๘. โครงการส่งเสริมการ สอนภาษาอังกฤษใน โรงเรียนเทศบาลเมือง ดอนสัก ๑ (วัดทองอ่าว)		✓		๔๒๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๙. โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลเมือง ดอนสัก		✓		๓,๘๕๕,๙๐๐	๑,๔๒๖,๖๐๑	กองการศึกษา
๒๐. โครงการอาหาร กลางวันโรงเรียนชุมชนวัด วิสุทธิธาราม (อุดหนุน โรงเรียนชุมชน วัดวิสุทธิธาราม)		✓		๖๐๗,๒๐๐	๓๐๑,๔๐๐	กองการศึกษา
๒๑. โครงการอาหาร กลางวันโรงเรียนบ้านปาก ดอนสัก (อุดหนุนโรงเรียน บ้านปากดอนสัก)		✓		๕๔๒,๔๐๐	๒๕๖,๘๐๐	กองการศึกษา
๒๒. โครงการอาหาร กลางวันโรงเรียนอนุบาล วัดเขาสวรรณประดิษฐ์ (อุดหนุนโรงเรียนอนุบาล วัดเขาสวรรณประดิษฐ์)		✓		๒,๓๓๒,๐๐๐	๑,๑๖๘,๒๐๐	กองการศึกษา
๒๓. โครงการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ	✓			๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๙๔	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ด้านการพัฒนาศึกษา การกีฬา และกิจการเยาวชน (ต่อ)						
๒๔. โครงการจัดการ แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอดอนสัก			✓	๒๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๒๕. โครงการเสริมสร้าง สมรรถนะทางการกีฬาและ กรีฑา			✓	๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๒๖. โครงการแข่งขัน ฟุตบอลยุวชนเทศบาล เมืองดอนสักคัพ			✓	๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๒๗. โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เพิ่มเติมอาคารโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลเมือง ดอนสัก ๑ (วัดทองอ่าว)			✓	๔๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา
รวม				๑๑,๔๑๗,๕๐๐	๔,๗๕๔,๕๑๕	

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ด้านการพัฒนาศาสนา การรักษาจารีต ประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น						
๑. โครงการจัดงานวัน เทศบาล			✓	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายอำนวยการ)
๒. โครงการจัดงานรัฐพิธี วันสำคัญของชาติฯ และ กิจกรรมการปกป้อง สถาบันสำคัญของชาติ		✓		๓๕๐,๐๐๐	๙๑,๖๙๔	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายอำนวยการ)
๓. โครงการจิตอาสา	-	✓		๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายอำนวยการ)
๔. โครงการกิจกรรมวัน สำคัญทางศาสนา			✓	๑๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๕. โครงการจัดงานชิมดื่ม ชมเรือพนมพระ	✓			๗๐,๐๐๐	๖๙,๖๔๐	กองการศึกษา
๖. โครงการจัดงาน ประจำปีของโรงเรียน เทศบาลเมืองดอนสัก ๑ (วัดทองอ่าว)			✓	๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๗. โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง	✓			๙๕๐,๐๐๐	๙๔๙,๙๒๙	กองการศึกษา
๘. โครงการจัดงาน ประเพณีวันขึ้นปีใหม่	✓			๓๐,๐๐๐	๒๙,๘๑๐	กองการศึกษา
๙. โครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปี ของชาติ			✓	๒๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๑๐. โครงการส่งเสริม ประเพณีแห่ผ้าขึ้นพระธาตุ วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๔๑,๔๘๗	กองการศึกษา
๑๑. โครงการสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ ครอบครัวสุขสันต์วัน สงกรานต์ หมู่ ๓ บ้านเกาะแรต	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ด้านการพัฒนาศาสนา การรักษาจารีต ประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น (ต่อ)						
๑๒. โครงการอนุรักษ์และ สืบสานประเพณีสงกรานต์ หมู่ ๘ บ้านบางน้ำจืด	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๓. โครงการจัดงาน ประเพณีจับปีงบเดือน หมู่ ๖ บ้านท้องอ่าว	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๔. โครงการจัดงาน อนุรักษ์และสืบสานประเพณี สงกรานต์และรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ หมู่ ๕ บ้าน ทางข้าม	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา
รวม				๑,๗๘๐,๐๐๐	๑,๔๒๒,๕๖๐	

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
๑. โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอยชุมชน ก้าวเจริญ		✓		๑๑๗,๐๐๐	๕๘,๕๐๐	กอง สาธารณสุขฯ
๒. โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอยชุมชน ทองไมล์-ทางข้าม (ถนนวัดเขาสวรรณประดิษฐ์ ถึง ถนนดอนสักรามมา)		✓		๑๑๗,๐๐๐	๕๘,๕๐๐	กอง สาธารณสุขฯ
๓. โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอยชุมชนทางข้าม (ถนนไชยคราม ซอย ๑/๑ ถึง ถนนหน้าเมือง ๒,๔,๖)		✓		๑๑๗,๐๐๐	๕๘,๕๐๐	กอง สาธารณสุขฯ
๔. โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอยชุมชนทางข้าม (ถนนไชยคราม ซอย ๑-๔ ถึง ถนนหน้าเมือง ซอย ๖/๑)		✓		๑๑๗,๐๐๐	๕๘,๕๐๐	กอง สาธารณสุขฯ
๕. โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาล (หมู่บ้านศรีสุบรรณ ถึง โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน)		✓		๑๑๗,๐๐๐	๕๘,๕๐๐	กอง สาธารณสุขฯ
๖. โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอยชุมชน บางนางบน (ถนนประชาอุทิศ - ถนนบางนางบน)		✓		๑๑๗,๐๐๐	๕๘,๕๐๐	กอง สาธารณสุขฯ
๗. โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอยชุมชน บ้านคราม (ถนนหน้าเมือง ซอย ๑ ถึง ชลคราม ซอย ๒)		✓		๑๑๗,๐๐๐	๕๘,๕๐๐	กอง สาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)						
๘. โครงการจ้างเหมา กวาดขยะมูลฝอย ชุมชน บ้านคราม (ถนนชลคราม ซอย ๓ ถึง ถนนชลคราม ซอย ๔)		✓		๑๑๗,๐๐๐	๕๘,๕๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๙. โครงการจ้างเหมากวาด ขยะมูลฝอยชุมชนโพธิ์ทอง (ถนนประชาอุทิศ ถึงตลาด นัดโกเช่น)		✓		๑๑๗,๐๐๐	๕๘,๕๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๑๐. โครงการจ้างเหมา กวาดขยะมูลฝอยตลาดสด เทศบาล		✓		๑๑๗,๐๐๐	๕๘,๕๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๑๑. โครงการจ้างเหมา กวาดขยะมูลฝอย ถนน ชลครามซอย ๕ ถึง แยก ประชาอุทิศ		✓		๑๑๗,๐๐๐	๕๘,๕๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๑๒. โครงการจ้างเหมา กวาดขยะมูลฝอยถนน ชุมชนบ้านเกาะแรด ตลอดสาย		✓		๑๑๗,๐๐๐	๕๘,๕๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๑๓. โครงการจ้างเหมา กวาดขยะมูลฝอย ชุมชน ปากดอนสักฝั่งขวา		✓		๑๑๗,๐๐๐	๕๘,๕๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๑๔. โครงการจ้างเหมา กวาดขยะมูลฝอยชุมชน ปากดอนสักฝั่งซ้าย		✓		๑๑๗,๐๐๐	๕๘,๕๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๑๕. โครงการจ้างเหมา กวาดขยะมูลฝอยถนน ไชยครามสายหลัก		✓		๑๑๗,๐๐๐	๕๘,๕๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๑๖. โครงการจ้างเหมา กวาดขยะมูลฝอยชุมชน ทองไมล์ตลอดสาย		✓		๑๑๗,๐๐๐	๕๘,๕๐๐	กองสาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)						
๑๗. โครงการจ้างเหมา กวาดขยะมูลฝอยบริเวณ สนามพระกิตติมงคลพัฒนา		✓		๑๑๗,๐๐๐	๕๘,๕๐๐	กอง สาธารณสุขฯ
๑๘. โครงการจ้างเหมา กวาดขยะมูลฝอยถนน วังหิน		✓		๑๑๗,๐๐๐	๕๘,๕๐๐	กอง สาธารณสุขฯ
๑๙. โครงการจ้างเหมา กวาดขยะมูลฝอยถนน หน้าเมืองซอย ๓-๕ ถึง ถนนชลคราม ๑		✓		๑๑๗,๐๐๐	๕๘,๕๐๐	กอง สาธารณสุขฯ
๒๐. โครงการจ้างเหมา กวาดขยะมูลฝอยถนน หน้าเมืองถึงท่าเรือจ้าง		✓		๑๑๗,๐๐๐	๕๘,๕๐๐	กอง สาธารณสุขฯ
๒๑. โครงการจ้างเหมา กวาดขยะมูลฝอยท่าเรือ อเนกประสงค์ (แหลมทวด)		✓		๑๑๗,๐๐๐	๕๘,๕๐๐	กอง สาธารณสุขฯ
๒๒. โครงการจ้างเหมาตัด หญ้าพื้นที่สนามพระกิตติ มงคลพัฒนา		✓		๑๖๗,๔๐๐	๘๒,๓๕๐	กอง สาธารณสุขฯ
รวม				๒,๖๒๔,๔๐๐	๑,๓๑๐,๘๕๐	
รวมทั้งสิ้น				๔๑,๐๘๑,๐๐๐	๑๗,๒๘๗,๕๓๕	

รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

รายการครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	
๑. จัดซื้อเก้าอี้สำหรับ ผู้บริหาร	✓			๘,๕๐๐	๘,๔๕๓	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายอำนวยการ)
๒. จัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	✓			๑๓,๒๐๐	๑๓,๑๖๑	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายอำนวยการ)
๓. จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ	✓			๕๘,๐๐๐	๕๗,๖๗๓	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายอำนวยการ)
๔. จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	✓			๒๗,๙๐๐	๒๗,๙๐๐	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายอำนวยการ)
๕. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	✓			๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายอำนวยการ)
๖. จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๒ เครื่อง	✓			๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายอำนวยการ)
๗. จัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	✓			๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายอำนวยการ)
๘. จัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑	✓			๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายอำนวยการ)
๙. จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	✓			๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายปกครอง)
๑๐. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction	✓			๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายปกครอง)
๑๑. จัดซื้อวิทยุสื่อสาร			✓	๑๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายปกครอง)
๑๒. จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	✓			๑๑,๒๐๐	๑๑,๒๐๐	กองคลัง
๑๓. จัดซื้อเครื่องเสียง เคลื่อนที่แบบลากจูง	✓			๑๔,๕๐๐	๑๔,๔๔๕	กองคลัง

รายการครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	
๑๔. จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์สำหรับ ประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง	✓			๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	กองคลัง
๑๕. จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง	✓			๓๘,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	กองคลัง
๑๖. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๕ เครื่อง	✓			๑๒,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	กองคลัง
๑๗. จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ (แบบหอยโข่ง) ศูนย์กำจัดขยะฯ		✓		๑๑๕,๐๐๐	-	กองช่าง
๑๘. จัดซื้อเครื่องปรับ อากาศ (แบบแยกส่วน) ๒ เครื่อง	✓			๙๙,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	กองช่าง
๑๙. จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	✓			๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ
๒๐. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA	✓			๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ
๒๑. จัดซื้อโต๊ะพับ อเนกประสงค์	✓			๔๐,๐๐๐	๓๙,๖๒๒.๘๐	กอง สวัสดิการสังคม
๒๒. จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้งสแตนเลส พร้อม ติดตั้ง	✓			๔๙๙,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	กองการศึกษา
๒๓. จัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้	✓			๖๐,๐๐๐	๕๙,๒๐๐	กองการศึกษา
๒๔. จัดซื้อโต๊ะหน้าขาว อเนกประสงค์	✓			๖๐,๐๐๐	๕๙,๙๙๔	กองการศึกษา

รายการครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	
๒๕. จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV			✓	๓๘,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๒๖. จัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องเรียนอัจฉริยะ สำหรับ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล เมืองคอนสัก			✓	๕๐๐,๐๐๐		กองการศึกษา
รวม				๑,๙๒๔,๘๐๐	๑,๑๔๖,๑๔๙	

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
จ่ายจากเงินสะสม

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
๑. โครงการก่อสร้างปรับปรุง ท่อระบายน้ำพร้อมขยาย ผิวจราจรและทางเท้า ถนนหน้าเมือง ๑ หมู่ที่ ๕ ชุมชนบ้านคราม		✓		๑๒,๗๐๗,๐๐๐	-	กองช่าง
๒. โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายประปาเก่าพร้อม ฝาบ่อพัก หมู่ที่ ๕ ชุมชน ทองไมล์		✓		๒,๓๕๕,๐๐๐	-	กองช่าง
๓. โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำพร้อมขยาย ผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนชลคราม ๕ หมู่ที่ ๕ ชุมชนโพธิ์ทอง		✓		๑,๖๔๗,๐๐๐	-	
๔. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายชลคราม ๔ หมู่ที่ ๕ ชุมชนบ้านคราม		✓		๗๔๑,๐๐๐	-	
๕. โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ ถนนหน้าเมือง ๖ หมู่ที่ ๕ ชุมชนทางข้าม		✓		๓,๔๙๐,๐๐๐	-	
๖. โครงการปรับปรุงผิว จราจร ค.ส.ล.พร้อมวางท่อ ระบายน้ำถนนไชยคราม ๒ หมู่ที่ ๕ ชุมชนทางข้าม		✓		๓๘๖,๐๐๐	-	
๗. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมสะพานบางจันทน์ ชุมชนปากดอนสัก หมู่ที่ ๗		✓		๖๕๐,๐๐๐	-	

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
๘. โครงการปรับปรุงถนน พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยศรีสุพรรณ หมู่ที่ ๕ ชุมชนโพธิ์ทอง		✓		๖๔,๐๐๐	-	
๙. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหินคลุก บดอัดแน่น ชุมชนทองไมล์ ชุมชนทองอ่าว ชุมชน โพธิ์ทอง		✓		๔๗๗,๐๐๐	-	กองช่าง
รวม				๕๔๑,๐๐๐	-	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา และกิจการเยาวชน						
๑. โครงการจัดหาเรือพาย แข่งขันขนาด ๑๒ ใบพาย			✓	๔๘๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๒. โครงการพัฒนา ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาลเมือง ดอนสัก ๑ (วัดทองอ่าว)	✓			๔๙๙,๕๐๐	๔๙๙,๑๗๒	กองการศึกษา
๓. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. โรงเรียนเทศบาล เมืองดอนสัก ๑ (วัดทองอ่าว)			✓	๑๖๙,๐๐๐	-	กองการศึกษา
๔. โครงการปรับปรุงสนาม พร้อมก่อสร้างรางระบาย น้ำรูปตัวยู โรงเรียน เทศบาลเมืองดอนสัก ๑ (วัดทองอ่าว)			✓	๒,๗๐๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา
รวม				๓,๘๔๘,๕๐๐	๔๙๙,๑๗๒	
รวมทั้งสิ้น				๕,๒๖๕,๕๐๐	๔๙๙,๑๗๒	

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
จ่ายจากเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น ๆ

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
๑. โครงการส่งเสริมชุมชน ในการคัดแยกขยะและ จัดการน้ำเสียที่ต้นทางบน พื้นที่เกาะ (โครงการที่ใช้ จ่ายเงินอุดหนุนจาก หน่วยงานอื่น)		✓		๘๐๐,๐๐๐	๘,๖๘๐	กอง สาธารณสุขฯ
รวม				๘๐๐,๐๐๐	๘,๖๘๐	

จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
๑. โครงการปรับปรุงผิว จราจรถนนคอนกรีตเสริม เหล็กและระบบท่อระบายน้ำ ถนนชลคราม ซอย ๖ ชุมชน โพธิ์ทอง หมู่ที่ ๕			✓	๘,๓๕๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๒. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม วางท่อระบายน้ำ ซอยบ่อแยง ชุมชนเทศบาล หมู่ที่ ๕			✓	๓,๒๕๐,๐๐๐	-	กองช่าง
รวม				๑๑,๖๕๐,๐๐๐	-	
