

## ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

### ๑. ผลการดำเนินการ งบประมาณ และระยะเวลาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ/กิจกรรม
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป		
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>							
๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนทอง ไมล์ ม.๕ ชุมชนทองไมล์	✓			๔๗๙,๐๐๐	๔๗๙,๐๐๐	กองช่าง	๑ ก.พ.- ๓๐ เม.ย ๖๗
๒. โครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า ค.ส.ล. ซอยข้างบ้าน เลขที่ ๒๖ ม.๗ ชุมชนปากดอนสัก	✓			๑๒๓,๐๐๐	๑๒๓,๐๐๐	กองช่าง	๑ มี.ค.- ๓๑ พ.ค ๖๗
๓. โครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า ค.ส.ล. ซอยข้างบ้าน เลขที่ ๘๔/๓ และ ๘๔/๑๒ ม.๗ ชุมชนปากดอนสัก	✓			๘๕,๐๐๐	๘๔,๖๐๐	กองช่าง	๑ มี.ค.- ๓๑ พ.ค ๖๗
๔. โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.สายแก้ว เจริญ ๑ (ด้านตะวันออก) หมู่ที่ ๙ ชุมชนแก้วเจริญ		อยู่ระหว่างขออนุญาตพื้นที่ ก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการ ทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัด สุราษฎร์ธานี		๑,๔๔๓,๐๐๐	๑,๔๔๓,๐๐๐ (กั้นเงิน)	กองช่าง	มิ.ย. ๖๗ เป็นต้นไป
๕. โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.สายซอย สมชาย หมู่ที่ ๕ ชุมชนบางนางบน	✓			๗๙๑,๐๐๐	๗๐๙,๐๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย - ๓๑ ก.ค ๖๗
๖. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยแพพร ม.๕ ชุมชนบางนางบน		ประกาศbidding ๒ ครั้ง ปรากฏไม่มีผู้เสนอราคา		๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐ (กั้นเงิน)	กองช่าง	พ.ค. ๖๗ เป็นต้นไป

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ/กิจกรรม
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป		
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>							
๗. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนน มิตรภาพ ม.๘ ชุมชนบางน้ำจืด	✓			๗๐๐,๐๐๐	๖๔๙,๐๐๐	กองช่าง	๑ เม.ย - ๓๐ มิ.ย. ๖๗
๘. โครงการปรับปรุงสะพานเดินเท้า ค.ส.ล. ม.๓ ชุมชนเกาะแรต	✓			๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ มี.ค - ๓๑ พ.ค. ๖๗
๙. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสวน มะพร้าว ม.๕	✓			๓๐๐,๐๐๐	๒๙๗,๘๑๑	กองช่าง	๑ ธ.ค. ๖๖ - ๓๑ พ.ค. ๖๗
๑๐. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสาย ริมทะเล ม.๖ ชุมชนท้องอ่าว	✓			๑๙๐,๐๐๐	๑๘๗,๒๙๑	กองช่าง	๑ ธ.ค.๖๖ - ๓๑ พ.ค.๖๗
<b>รวม</b>				<b>๕,๑๑๑,๐๐๐</b>	<b>๔,๙๗๒,๗๐๒</b>		

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ/กิจกรรม
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป		
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</b>							
๑. โครงการถนนคนเดินท่องเที่ยวเมือง เล่าเรื่องปากคลอง	✓			๓๐,๐๐๐	๒๗,๕๐๙	กองสาธารณสุขฯ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๒. โครงการรณรงค์ติดตั้งถังดักไขมันในร้านอาหาร	✓			๑,๐๐๐	ดำเนินการโดยใช้งบประมาณของกองทุน สปสช. ทม.ดอนสัก	กองสาธารณสุขฯ	๑ เม.ย – ๓๐ มิ.ย. ๖๗
๓. โครงการหน้าบ้านนำมอง	✓			๑,๐๐๐	ดำเนินการโดยใช้งบประมาณของกองทุนสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขฯ	๑ เม.ย – ๓๑ ส.ค. ๖๗
๔. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓			๑๖,๐๒๔,๘๐๐	๑๔,๙๓๓,๐๐๐	กองสวัสดิการฯ	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ก.ย. ๖๗
๕. เบี้ยยังชีพคนพิการ	✓			๒,๗๓๘,๔๐๐	๒,๕๗๐,๔๐๐	กองสวัสดิการฯ	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ก.ย. ๖๗
๖. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓			๓๐๐,๐๐๐	๒๕๒,๐๐๐	กองสวัสดิการฯ	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ก.ย. ๖๗
๗. โครงการสนับสนุนการพัฒนาการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองดอนสัก	✓			๑๐๙,๕๐๐	๑๐๙,๕๐๐	กองสวัสดิการฯ	๑ ก.ค- ๓๐ ก.ย. ๖๗
๘. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	✓			๓๐๐,๐๐๐	๒๗๙,๓๖๕	กองสวัสดิการฯ	๑ ม.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๗
๙. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓			๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการโดยขอรับงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กองสวัสดิการฯ	๑ พ.ย. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๐. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	✓			๒๕๐,๐๐๐	๒๔๗,๓๐๙	กองสวัสดิการฯ	๑ เม.ย –๓๑ ส.ค. ๖๗
๑๑. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	✓			๒๗๐,๐๐๐	๒๕๔,๖๙๒	กองสวัสดิการฯ	๑ธ.ค. ๖๖-๓๐มิ.ย. ๖๗

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ/กิจกรรม
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป		
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต (ต่อ)</b>							
๑๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการ นักท่องเที่ยวและหอประชุมอเนกประสงค์	✓			๑,๐๐๐,๐๐๐	๘๗๙,๐๐๐	กองสวัสดิการฯ	๑ ก.พ.- ๓๐ ก.ย.๖๗
๑๓. โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			ไม่มีเหตุช่วยเหลือ เข้าหลักเกณฑ์ของ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายปกครอง)	-
๑๔. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนเทศกาลปีใหม่	✓			๑๐,๐๐๐	๘,๒๔๐	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายปกครอง)	๑ ธ.ค. ๖๖ – ๓๑ ม.ค. ๖๗
๑๕. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนเทศกาลสงกรานต์	✓			๑๐,๐๐๐	๗,๒๘๐	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายปกครอง)	๑ - ๓๐ เม.ย.๖๗
๑๖. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	✓			๒๐,๐๐๐	ดำเนินการโดยไม่ ใช้งบประมาณ	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายปกครอง)	๑ - ๓๑ พ.ค.๖๗
๑๗. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๔๐,๓๗๖	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายปกครอง)	๑ ก.พ - ๓๑ มี.ค.๖๗
๑๘. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน และระงับอัคคีภัย	✓			๕๐,๐๐๐	๒๗,๖๐๐	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายปกครอง)	๑ มี.ค. - ๓๐ เม.ย.๖๗
รวม				๒๑,๔๖๔,๗๐๐	๑๙,๗๓๖,๒๗๑		

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ/กิจกรรม
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป		
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการพัฒนาสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรคและสารเสพติด</b>							
๑. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตาม โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	✓			๕๐,๐๐๐	๑๙,๒๗๒	กอง สาธารณสุขฯ	๑ มิ.ย. – ๓๑ ก.ค. ๖๗
๒. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ชุมชนก้าวเจริญ	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	๑ มิ.ย. – ๓๑ ก.ค. ๖๗
๓. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ชุมชนบางนางบน	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	๑ มิ.ย. – ๓๑ ก.ค. ๖๗
๔. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One หมู่ที่ ๓ บ้านเกาะแรต	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	๑ มิ.ย. – ๓๑ ก.ค. ๖๗
๕. โครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จพระย่า ด้าน ภัยมะเร็งเต้านม ชุมชนทองไมล์	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	๑ มิ.ย. – ๓๑ ก.ค. ๖๗
๖. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่า ด้านภัย มะเร็งเต้านม ชุมชนทางข้าม	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	๑ มิ.ย. – ๓๑ ก.ค. ๖๗

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ/กิจกรรม
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป		
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการพัฒนาสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรคและสารเสพติด (ต่อ)							
๗. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ตากษัตริย์เมธีเรียมเจ้าแม่ทูนหัว ๖๐ พรรษา ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	๑ มิ.ย. - ๓๑ ก.ค.๖๗
๘.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ตากษัตริย์เมธีเรียมเจ้าแม่ทูนหัว ๖๐ พรรษา ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	๑ มิ.ย. - ๓๑ ก.ค.๖๗
๙. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ ชุมชนโพธิ์ทอง	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	๑ มิ.ย. - ๓๑ ก.ค.๖๗
๑๐. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ที่ ๖ ชุมชนหนองอ่าว	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	๑ มิ.ย. - ๓๑ ก.ค.๖๗
๑๑.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ที่ ๗ ชุมชนบ้านปากดอนสัก	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	๑ มิ.ย. - ๓๑ ก.ค.๖๗
๑๒.โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๘ ชุมชนบางน้ำจืด	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	๑ มิ.ย. - ๓๑ ก.ค.๖๗
๑๓. โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลเมือง ดอนสัก	✓			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	๑ มิ.ย. - ๓๑ ก.ค.๖๗
รวม				๗๗๐,๐๐๐	๗๓๙,๒๗๒		

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ/กิจกรรม
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป		
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านการพัฒนากิจการบ้านเมืองที่ดี</b>							
๑. โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมือง ดอนสักชั้น พื้นที่ชั้น ๑ และใต้ถุน	✓			๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายอำนวยการ)	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๒. โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมือง ดอนสัก พื้นที่ชั้น ๑ และชั้น ๓	✓			๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายอำนวยการ)	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๓. โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก ชั้น ๒ และอาคารกองช่าง	✓			๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายอำนวยการ)	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๔. โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติราชการ	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายอำนวยการ)	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๕. โครงการจัดทำแผนเทศบาล	✓			๕๐,๐๐๐	๔๒,๑๘๔	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายอำนวยการ)	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๖. โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล	✓			๑๐,๐๐๐	๕,๔๔๐	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายอำนวยการ)	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๗. โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองดอนสัก	✓			๑๐,๐๐๐	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายอำนวยการ)	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๘. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลเมืองดอนสัก	✓			๕๐,๐๐๐	๑๒,๘๔๐	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายอำนวยการ)	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ/กิจกรรม
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป		
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านการพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ต่อ)</b>							
๙. โครงการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ของ เทศบาลเมืองดอนสัก	✓			๑๕๐,๐๐๐	๗๔,๙๐๐	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายอำนวยการ)	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๐. โครงการจัดทำระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์	✓			๖๕,๐๐๐.-	๖๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายอำนวยการ)	ก.ย. ๖๗
๑๑. โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความ ปลอดภัยท่าเทียบเรือ อเนกประสงค์ดอนสัก (แหลมทวด)	✓			๔๗๐,๔๐๐	๔๖๗,๑๐๔	กองคลัง	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๒. โครงการจ้างเหมาบุคลากร	✓			๓๑๘,๐๐๐	๓๑๗,๔๕๘	กองคลัง	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๓. โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสนับสนุน การปฏิบัติราชการ	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กองคลัง	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๔. โครงการจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	✓			๕๕๒,๐๐๐	๕๔๓,๐๑๖	กองคลัง	
๑๕. โครงการสนับสนุนการจัดทำแผน หมู่บ้าน/ชุมชน	✓			๓๐,๐๐๐	ดำเนินการโดยไม่ ใช้งบประมาณ	กอง สวัสดิการสังคม	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๖. โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนใน เขตเทศบาล			คณะกรรมการ ยัง ไม่หมดวาระและไม่มี ที่ผ่านไฉลาออก	๒๐,๐๐๐	-	กอง สวัสดิการสังคม	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
<b>รวม</b>				<b>๒,๑๔๕,๔๐๐</b>	<b>๑,๙๔๗,๙๔๒</b>		

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ/ กิจกรรม
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป		
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา และกิจการเยาวชน</b>							
๑. โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแม่ครัว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง ดอนสัก	✓			๗๒,๐๐๐	๗๐,๙๒๐	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๒. โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแม่ครัว โรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก ๑ (วัดห้องอ่าว)	✓			๗๒,๐๐๐	๖๙,๔๘๐	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๓. โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการสอน ด้านคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา	✓			๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๔. โครงการจ้างเหมาบุคลากร ปฏิบัติการ สอนด้านคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา	✓			๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๕. โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการสอน ด้านพลศึกษา ระดับประถมศึกษา	✓			๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๖. โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการสอน ด้านภาษาไทย ระดับ ประถมศึกษา	✓			๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๗. โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการสอน ด้านภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา	✓			๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๘. โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการสอน ด้านวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา	✓			๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ/ กิจกรรม
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป		
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา และกิจการเยาวชน (ต่อ)</b>							
๙. โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการสอนด้านศิลปะดนตรีฯ ระดับ ประถมศึกษา	✓			๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๐. โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการสอนด้านสังคมศึกษา ระดับประถมศึกษา	✓			๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๑. โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการสอนเด็กปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอนสัก	✓			๓๖๐,๐๐๐	๓๕๘,๐๖๔	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๒. โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการสอนเด็กปฐมวัยของโรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก ๑ (วัดทองอ่าว)	✓			๓๖๐,๐๐๐	๓๑๓,๐๖๔	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๓. โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานด้านพัสดุ การเงินและบัญชี	✓			๑๘๐,๐๐๐	๒๒,๒๐๐	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๔. โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานด้านธุรการ การเงิน และพัสดุ	✓			๑๓๘,๐๐๐	๑๓๘,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๕. โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานด้านธุรการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอนสัก	✓			๑๓๘,๐๐๐	๑๓๘,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๖. โครงการเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติราชการของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก ๑ (วัดทองอ่าว)	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ/ กิจกรรม
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป		
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา และกิจการเยาวชน (ต่อ)</b>							
๑๗. โครงการเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติราชการของสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองดอนสัก	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๘. โครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก ๑ (วัดทองอ่าว)	✓			๔๒๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๙. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลเมืองดอนสัก	✓			๓,๘๕๕,๙๐๐	๒,๘๖๒,๑๒๔	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๒๐. โครงการอาหารเสริมนม	✓			๒,๔๕๐,๐๐๐	๒,๐๕๖,๓๕๐	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๒๑. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิสาราม (อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิสาราม)	✓			๖๐๗,๒๐๐	๕๘๗,๔๐๐	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๒๒. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านปากดอนสัก (อุดหนุนโรงเรียนบ้านปากดอนสัก)	✓			๕๔๒,๔๐๐	๕๒๒,๓๕๐	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๒๓. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ (อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์)	✓			๒,๓๗๖,๐๐๐	๒,๓๗๖,๐๐๐	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ/กิจกรรม
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป		
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา และกิจการเยาวชน (ต่อ)							
๒๔. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	✓			๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๙๔	กอง การศึกษา	๑ - ๓๑ มิ.ค. ๖๗
๒๕. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์อำเภอตอนล่าง	✓			๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๗๓๕	กอง การศึกษา	๑ ก.พ.-๓๑ พ.ค. ๖๗
๒๖. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะทางการ กีฬาและกรีฑา	✓			๕๐,๐๐๐	ดำเนินการโดยไม่ ใช้งบประมาณ	กอง การศึกษา	๑ ก.ค. - ๓๑ ส.ค. ๖๗
๒๗. โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเทศบาล เมืองคอนสีกัฬ	✓			๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๖๓	กอง การศึกษา	๑ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗
๒๘. โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เพิ่มเติมอาคารโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล เมืองคอนสีกัฬ ๑ (วัดทองอ่าว)	✓			๔๔๐,๐๐๐	๔๓๕,๔๔๘	กอง การศึกษา	๑ เม.ย - ๓๐ มิ.ย. ๖๗
๒๙. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓			๓๐๐,๐๐๐	๒๗๘,๑๒๒	กอง การศึกษา	๑-๓๐ กันยายน ๖๗
รวม				๑๔,๒๑๑,๕๐๐	๑๒,๓๗๖,๒๑๔		

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ/กิจกรรม
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป		
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ด้านการพัฒนาศาสนา การรักษาจารีต ประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น</b>							
๑. โครงการจัดงานวันเทศบาล	✓			๒๐,๐๐๐	๑๗,๖๑๕	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายอำนวยการ)	๑- ๓๐ เม.ย.๖๗
๒. โครงการจัดงานรัฐพิธี วันสำคัญของชาติฯ และกิจกรรมการปกป้องสถาบันสำคัญของ ชาติ	✓			๔๐๐,๐๐๐	๓๘๓,๖๙๖	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายอำนวยการ)	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๓. โครงการจิตอาสา	✓			๒๐,๐๐๐	บูรณาการกับ หน่วยงานอื่น	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายอำนวยการ)	๑ต.ค.๖๖- ๓๐ก.ย. ๖๗
๔. โครงการกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	✓			๑๐,๐๐๐	ดำเนินการโดยไม่ ใช้งบประมาณ	กองการศึกษา	๑ ก.พ.- ๓๐ก.ค. ๖๗
๕. โครงการจัดงานชมตัมชมเรือพนมพระ	✓			๗๐,๐๐๐	๖๙,๙๔๐	กองการศึกษา	๑ - ๓๐ ต.ค.๖๖
๖. โครงการจัดงานประจำปีของโรงเรียน เทศบาลเมืองดอนสัก ๑ (วัดทองอ่าว)	✓			๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๙๖	กองการศึกษา	๑ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗
๗. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	✓			๙๕๐,๐๐๐	๙๔๙,๙๒๙	กองการศึกษา	๑-๓๐ พ.ย.๖๗
๘. โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	✓			๓๐,๐๐๐	๒๙,๘๑๐	กองการศึกษา	๑-๓๑ ม.ค ๖๗
๙. โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ	✓			๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๙๕	กองการศึกษา	๑-๓๑ พ.ค.๖๗
๑๐. โครงการส่งเสริมประเพณีแห่ผ้าขึ้นพระ ธาตุวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๔๑,๔๘๗	กองการศึกษา	๑-๒๘ ก.พ. ๖๗
๑๑. โครงการหล่อเทียนพรรษาหลอมใจชาว ดอนสักเทิดไถ้องค์ราชัน	✓			๕๐,๐๐๐	๔๙,๕๕๐	กองการศึกษา	๑-๓๑ ก.ค. ๖๗

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ/กิจกรรม
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป		
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ด้านการพัฒนาศาสนา การรักษาจารีต ประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น (ต่อ)							
๑๒. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ครอบครัวสุขสันต์วันสงกรานต์ หมู่ ๓ บ้านเกาะแรต	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑-๓๐ เม.ย. ๖๗
๑๓. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ หมู่ที่ ๗ บ้านปากดอนสัก	✓			๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑-๓๐ เม.ย. ๖๗
๑๔. โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี สงกรานต์ หมู่ ๘ บ้านบางน้ำจืด	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑-๓๐ เม.ย. ๖๗
๑๕. โครงการจัดงานประเพณีจับปลิงเดือน หมู่ ๖ บ้านทองอ่าว	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑ เม.ย. - ๓๐ พ.ค. ๖๗
๑๖. โครงการจัดงานอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ หมู่ ๕ บ้านทางข้าม	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑-๓๐ เม.ย. ๖๗
<b>รวม</b>				<b>๑,๙๒๐,๐๐๐</b>	<b>๑,๘๖๔,๑๐๓</b>		

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ/กิจกรรม
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป		
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>							
๑. โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอยชุมชน ก้าวหน้าเจริญ	✓			๑๑๗,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๒. โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอยชุมชน ทองไมล์-ทางข้าม (ถนนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ถึง ถนนดอนสักราม)	✓			๑๑๗,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๓. โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอยชุมชนทาง ข้าม (ถนนไชยคราม ซอย ๑/๑ ถึง ถนนหน้าเมือง ๒,๔,๖)	✓			๑๑๗,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๔. โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอยชุมชนทาง ข้าม (ถนนไชยคราม ซอย ๑-๔ ถึง ถนนหน้าเมือง ซอย ๖/๑)	✓			๑๑๗,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๕. โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาล(หมู่บ้านศรีสุพรรณ ถึง โรงเรียนอนุบาล ขวัญยืน)	✓			๑๑๗,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๖. โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอยชุมชน บางนางบน (ถนนประชาอุทิศ - ถนนบางนางบน)	✓			๑๑๗,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๗. โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอยชุมชนบ้าน คราม (ถนนหน้าเมือง ซอย ๑ ถึง ชลคราม ซอย ๒)	✓			๑๑๗,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ/กิจกรรม
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป		
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)							
๘. โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ชุมชน บ้านคราม (ถนนชลคราม ซอย ๓ ถึง ถนนชลคราม ซอย ๔)	✓			๑๑๗,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๙. โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอยชุมชน โพธิ์ทอง(ถนนประชาอุทิศ ถึงตลาดนัดโกเช่น)	✓			๑๑๗,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๐. โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ตลาดสดเทศบาล	✓			๑๑๗,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๑. โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ถนนชลครามซอย ๕ ถึง แยกประชาอุทิศ	✓			๑๑๗,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๒. โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอยถนน ชุมชนบ้านเกาะแรตตลอดสาย	✓			๑๑๗,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๓. โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ชุมชนปากดอนสักฝั่งขวา	✓			๑๑๗,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๔. โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ชุมชนปากดอนสักฝั่งซ้าย	✓			๑๑๗,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๕. โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอยถนน ไชยครามสายหลัก	✓			๑๑๗,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๖. โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ชุมชนทองไมล์ตลอดสาย	✓			๑๑๗,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ/กิจกรรม
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป		
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)							
๑๗. โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอยบริเวณสนามพระกิตติมงคลพัฒนา	✓			๑๑๗,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๘. โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอยถนนวังหิน	✓			๑๑๗,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๙. โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอยถนนหน้าเมืองซอย ๓-๕ ถึง ถนนชลคราม ๑	✓			๑๑๗,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๒๐. โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอยถนนหน้าเมืองถึงท่าเรือจ้าง	✓			๑๑๗,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๒๑. โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอยท่าเรือเนกประสงค์ (แหลมทวด)	✓			๑๑๗,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
๒๒. โครงการจ้างเหมาตัดหญ้าพื้นที่สนามพระกิตติมงคลพัฒนา	✓			๑๖๗,๔๐๐	๑๖๗,๔๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
รวม				๒,๖๒๔,๔๐๐	๒,๖๒๔,๔๐๐		
รวมทั้งสิ้น				๔๘,๒๔๗,๐๐๐	๔๔,๒๖๐,๙๐๔		

### รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ/กิจกรรม
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป		
๑. จัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร	✓			๘,๕๐๐	๘,๔๕๓	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายอำนวยการ)	๑ ม.ค.- ๓๑ มี.ค. ๖๗
๒. จัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	✓			๑๓,๒๐๐	๑๓,๑๖๑	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายอำนวยการ)	๑ ม.ค.- ๓๑ มี.ค. ๖๗
๓. เก้าอี้สำนักงาน (สำหรับเจ้าหน้าที่)	✓			๑๒,๐๐๐	๑๑,๙๘๔	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายอำนวยการ)	๑ ม.ค.- ๓๑ มี.ค. ๖๗
๔. เครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๒๕ ลิตร	✓			๑๓,๗๐๐	๑๓,๓๗๕	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายอำนวยการ)	๑ ม.ค.- ๓๑ มี.ค. ๖๗
๕. เครื่องปรับอากาศ (แบบแยกส่วน) ขนาด ๒๖,๐๐๐ บีทียู	✓			๗๒,๖๐๐	๗๒,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายอำนวยการ)	๑ ม.ค.- ๓๑ มี.ค. ๖๗
๖. จัดซื้อพัดลมโคมจรตติเตทาน ขนาด ๑๘ นิ้ว	✓			๓,๘๐๐	๓,๘๐๐	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายอำนวยการ)	๑ ม.ค.- ๓๑ มี.ค. ๖๗
๗. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	✓			๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายอำนวยการ)	๑ ม.ค.- ๓๑ มี.ค. ๖๗
๘. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๒ เครื่อง	✓			๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายอำนวยการ)	๑ ม.ค.- ๓๑ มี.ค. ๖๗
๙. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	✓			๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายอำนวยการ)	๑ ม.ค.- ๓๑ มี.ค. ๖๗

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ/กิจกรรม
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป		
๑๐. จัดซื้อสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑	✓			๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายอำนวยการ)	๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๗
๑๑. กล้องวงจรปิด (CCTV) สำนักงาน เทศบาลเมืองดอนสัก	✓			๑๗๐,๕๐๐	๑๗๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายอำนวยการ)	๑ มิ.ย. - ๓๐ ส.ค. ๖๗
๑๒. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด Network แบบที่ ๑	✓			๘,๙๐๐	๘,๙๐๐	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายอำนวยการ)	ส.ค. - ก.ย. ๖๗
๑๓. เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์	✓			๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๙๔๗	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายอำนวยการ)	ส.ค. - ก.ย. ๖๗
๑๔. จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	✓			๒๗,๙๐๐	๒๗,๙๐๐	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายอำนวยการ)	ม.ค. ๖๗
๑๕. จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ	✓			๕๘,๐๐๐	๕๗,๖๗๓	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายอำนวยการ)	๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๗
๑๖. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	✓			๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายปกครอง)	ส.ค. - ก.ย. ๖๗
๑๗. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction	✓			๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายปกครอง)	ส.ค. - ก.ย. ๖๗
๑๘. จัดซื้อวิทยุสื่อสาร	✓			๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายปกครอง)	๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๗
๑๙. จัดซื้อโต๊ะทำงาน	✓			๓๐,๐๐๐	๒๙,๔๒๕	กองคลัง	๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๗
๒๐. จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	✓			๑๑,๒๐๐	๑๑,๒๐๐	กองคลัง	๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๗

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ/กิจกรรม
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป		
๒๑. จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด ๔ ฟุต พร้อมเก้าอี้	✓			๓๖,๐๐๐	๓๕,๙๒๐	กองคลัง	๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๗
๒๒. จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อม ถาดรางเลื่อน	✓			๑๔,๐๐๐	๑๓,๖๙๖	กองคลัง	๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๗
๒๓. จัดซื้อโต๊ะหน้าขา	✓			๔,๐๐๐	๓,๘๕๒	กองคลัง	๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๗
๒๔. จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	✓			๒๙,๗๐๐	๒๙,๕๐๐	กองคลัง	๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๗
๒๕. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (แบบแยกส่วน) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู ราคารวมติดตั้ง	✓			๖๔,๔๐๐	๖๔,๐๐๐	กองคลัง	๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๗
๒๖. จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	✓			๙,๖๐๐	๙,๔๑๖	กองคลัง	๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๗
๒๗. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	✓			๕๗,๖๐๐	๕๖,๔๙๖	กองคลัง	๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๗
๒๘. จัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	✓			๑๔,๕๐๐	๑๔,๔๔๕	กองคลัง	๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๗
๒๙. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑	✓			๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	กองคลัง	๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๗
๓๐. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	✓			๓๘,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	กองคลัง	๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๗
๓๑. จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	✓			๔๖,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	กองคลัง	๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๗
๓๒. จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	✓			๗๙,๕๐๐	๗๙,๕๐๐	กองคลัง	๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๗
๓๓. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	✓			๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	กองคลัง	๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๗
๓๔. จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บ เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑	✓			๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	กองคลัง	๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๗

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ/กิจกรรม
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป		
๓๕. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	✓			๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	กองคลัง	๑ม.ค. - ๒๘ก.พ.๖๗
๓๖. จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	✓			๙,๕๐๐	๙,๔๑๖	กองคลัง	๑ม.ค. - ๒๘ก.พ.๖๗
๓๗. จัดซื้อตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	✓			๙,๘๐๐	๙,๗๕๐	กองคลัง	๑ม.ค. - ๒๘ก.พ.๖๗
๓๘. จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ (แบบหอยโข่ง) ศูนย์กำจัดขยะฯ	✓			๑๑๕,๐๐๐	๑๑๕,๐๐๐	กองช่าง	๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๗
๓๙. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (แบบแยกส่วน) ๒ เครื่อง	✓			๙๙,๐๐๐	๙๘,๙๖๐	กองช่าง	๑พ.ย.๖๖ - ๒๘ก.พ. ๖๗
๔๐. จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	✓			๑๒,๐๐๐	๑๑,๙๘๔	กองช่าง	๑ม.ค. - ๒๘ก.พ.๖๗
๔๑. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานประมวลผล	✓			๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	กองช่าง	๑ม.ค. - ๒๘ก.พ.๖๗
๔๒. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	✓			๕,๗๐๐	๕,๗๐๐	กองช่าง	๑ม.ค. - ๒๘ก.พ.๖๗
๔๓. จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	✓			๘,๕๐๐	๘,๓๔๖	กอง สาธารณสุขฯ	๑ม.ค. - ๒๘ก.พ.๖๗
๔๔. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานประมวลผล	✓			๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	๑ม.ค. - ๒๘ก.พ.๖๗
๔๕. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA	✓			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	๑ม.ค. - ๒๘ก.พ.๖๗
	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ/กิจกรรม
๔๖. จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาท)	✓			๖,๖๐๐	๖,๖๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	๑ พ.ค.-๓๐ มิ.ย. ๖๗
๔๗. จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์	✓			๔๐,๐๐๐	๓๙,๖๒๓	กอง สวัสดิการสังคม	๑ม.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๗
๔๘. จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	✓			๖๐,๐๐๐	๕๙,๒๐๐	กองการศึกษา	๑ม.ค.-๓๑ มี.ค. ๖๗
๔๙. จัดซื้อโต๊ะหน้าขา เอนกประสงค์	✓			๖๐,๐๐๐	๕๙,๙๙๔	กองการศึกษา	๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค. ๖๗
๕๐. จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐x๒๑๖๐ พิกเซล	✓			๒๑๘,๐๐๐	๒๑๓,๙๔๐	กองการศึกษา	๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๗
๕๑. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคา รวมค่าติดตั้ง) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	✓			๙๖,๖๐๐	๙๖,๐๐๐	กองการศึกษา	๑ พ.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๗
๕๒. จัดซื้อตู้เสื้อผ้าแบบบานเลื่อนกระจกใส	✓			๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๖๐	กองการศึกษา	๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๗
๕๓. จัดซื้อชุดเครื่องเสียงและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	✓			๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๕๐	กองการศึกษา	๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๗
๕๔. จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ สำหรับ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอนสัก	✓			๕๐๐,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	กองการศึกษา	๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๗
๕๕. จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้งสแตนเลส พร้อมติดตั้ง	✓			๔๙๙,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	กองการศึกษา	๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๗
รวม				๓,๒๔๑,๘๐๐	๓,๒๑๑,๕๖๖		

**รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗**  
**จ่ายจากเงินสะสม**

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ/กิจกรรม
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป		
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>							
๑. โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรและทางเท้าถนนหน้าเมือง ๑ หมู่ที่ ๕ ชุมชนบ้านคราม		ทบทวน TOR		๑๒,๘๗๑,๐๐๐	-	กองช่าง	๑ก.พ.-๓๑ส.ค.๖๗
๒. โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายประปาเก่าพร้อมฝาปิดท่อ หมู่ที่ ๕ ชุมชนทองไมล์	✓			๒,๓๕๕,๐๐๐	๑,๙๕๐,๐๐๐	กองช่าง	๑มี.ค.-๓๐ มิ.ย.๖๗
๓. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนชลคราม ๕ หมู่ที่ ๕ ชุมชนโพธิ์ทอง	✓			๑,๖๔๗,๐๐๐	๑,๔๐๘,๐๐๐	กองช่าง	๑เม.ย.-๓๑ส.ค.๖๗
๔. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายชลคราม ๔ หมู่ที่ ๕ ชุมชนบ้านคราม	✓			๗๔๑,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ก.พ.-๓๑ พ.ค.๖๗
๕. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนนหน้าเมือง ๖ หมู่ที่ ๕ ชุมชนทางข้าม		ดำเนินการก่อสร้าง		๓,๔๙๐,๐๐๐	-	กองช่าง	๑มี.ค.-๓๑ ก.ค.๖๗
๖. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนไชยคราม ๒ หมู่ที่ ๕ ชุมชนทางข้าม	✓			๓๘๖,๐๐๐	๓๘๖,๐๐๐	กองช่าง	๑ก.พ.-๓๐เม.ย.๖๗
๗. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานบางจัน โทนมุมชนปากดอนสัก หมู่ที่ ๗	✓			๖๕๐,๐๐๐	๖๔๙,๐๐๐	กองช่าง	๑มี.ค.-๓๑ ก.ค.๖๗

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
จ่ายจากเงินสะสม

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ/กิจกรรม
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป		
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>							
๘. โครงการปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยศรีสุบรรณ หมู่ที่ ๕ ชุมชนโพธิ์ทอง		ลงนามสัญญา		๖๔,๐๐๐	-	กองช่าง	มี.ค.๖๗ เป็นต้นไป
๙. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกบดอัดแน่น ชุมชนทองไมล์ ชุมชนท้องอ่าว ชุมชนโพธิ์ทอง	✓			๔๗๗,๐๐๐	๔๗๗,๐๐๐	กองช่าง	๑ มี.ค.- ๓๑ พ.ค.๖๗
๑๐. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานเดินเท้า ค.ส.ล. ชุมชนปากดอนสัก หมู่ที่ ๗		ดำเนินการก่อสร้าง		๓๗๒,๐๐๐	-	กองช่าง	มี.ค.๖๗ เป็นต้นไป
๑๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานเดินเท้า ค.ส.ล.เกาะแรต(ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๓	✓			๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง	๑ ก.พ. - ๓๑ มี.ค.๖๗
๑๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานเดินเท้า ค.ส.ล. ชุมชนทองไมล์ หมู่ที่ ๕		ดำเนินการก่อสร้าง		๓๘๐,๐๐๐	-	กองช่าง	มี.ค.๖๗ เป็นต้นไป
๑๓. โครงการปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย (บ่อที่ ๒) หมู่ที่ ๖ ชุมชนท้องอ่าว	✓			๗๙๙,๐๐๐	๕๗๕,๔๐๐	กองช่าง	๑ ก.พ. - ๓๑ มี.ค.๖๗
๑๔. โครงการก่อสร้างถนนสายประชารัฐ หมู่ที่ ๘ ชุมชนบางน้ำจืด		ดำเนินการก่อสร้าง		๗๒๓,๐๐๐	-	กองช่าง	มี.ค.๖๗ เป็นต้นไป
๑๕. โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของกองช่าง		ดำเนินการก่อสร้าง		๔๙๒,๐๐๐	-	กองช่าง	มี.ค.๖๗ เป็นต้นไป

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
จ่ายจากเงินสะสม

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ/กิจกรรม
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป		
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>							
๑๖. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเทศบาล ๔ หมู่ที่ ๕ ชุมชนเทศบาล		ดำเนินการ ก่อสร้าง		๒๗๓,๐๐๐	-	กองช่าง	มี.ค.๖๗ เป็นต้นไป
<b>รวม</b>				<b>๒๖,๒๒๐,๐๐๐</b>	<b>๖,๔๗๔,๔๐๐</b>		

**รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗**  
**จ่ายจากเงินสะสม**

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ/กิจกรรม
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป		
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ด้านการพัฒนาศึกษา การกีฬา และกิจการเยาวชน</b>							
๑. โครงการจัดหาเรือพายแข่งขันขนาด ๑๒ ใบพาย	✓			๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๑ ก.พ.-๓๑ พ.ค. ๖๗
๒. โครงการพัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก ๑ (วัดทองอ่าว)	✓			๔๙๙,๕๐๐	๔๙๙,๑๗๒	กองการศึกษา	๑ ก.พ.-๓๑ มี.ค. ๖๗
๓. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. โรงเรียน เทศบาลเมืองดอนสัก ๑ (วัดทองอ่าว)	✓			๑๖๙,๐๐๐	๑๖๙,๐๐๐	กองการศึกษา	๑ ก.พ.-๓๐ มี.ย. ๖๗
๔. โครงการปรับปรุงสนามพร้อมก่อสร้างราง ระบายน้ำรูปตัวยู โรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก ๑ (วัดทองอ่าว)	✓			๒,๗๐๐,๐๐๐	๒,๒๙๔,๐๐๐	กองการศึกษา	๑ ก.พ.-๓๐ มี.ย. ๖๗
๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ อาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง ดอนสัก		อยู่ขั้นตอน วิธีการพัสดุ		๔๘๖,๐๐๐	-	กองการศึกษา	๑ ก.พ.-๓๐ มี.ย. ๖๗
<b>รวม</b>				<b>๔,๓๓๔,๕๐๐</b>	<b>๓,๔๔๒,๑๗๒</b>		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				<b>๓๐,๕๕๔,๕๐๐</b>	<b>๙,๙๑๖,๕๗๒</b>		

รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
จ่ายจากเงินสะสม

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ/กิจกรรม
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป		
๑. จัดซื้อลูกกลิ้งวัดระยะ	✓			๙,๕๐๐	๙,๔๑๖	กองช่าง	พ.ค. ๖๗
๒. จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า	✓			๑๐,๐๐๐	๙,๙๕๑	กองช่าง	พ.ค. ๖๗
๓. จัดซื้อเลื่อยจิ๊กซอว์ไฟฟ้า	✓			๔,๕๐๐	๔,๔๙๔	กองช่าง	พ.ค. ๖๗
๔. โครงการจัดทำแพโป๊ะ	✓			๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๖๙๐	กองช่าง	พ.ค. - ก.ค. ๖๗
๕. จัดซื้อรถชุดล้อยางเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดบริการสาธารณะ		อยู่ระหว่าง จัดทำ TOR		๖,๕๐๐,๐๐๐		กองช่าง	พ.ค. ๖๗ เป็นต้นไป
๖. จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมติดตั้ง ถนนหน้าเมือง	✓			๔๙๐,๐๐๐	๔๘๙,๙๐๐	กองช่าง	พ.ค. - ก.ย. ๖๗
๗. จัดซื้อแท่นบรรยาย (โพเดียม) พร้อมป้ายโรงเรียน	✓			๕๐,๐๐๐	๔๙,๗๕๕	กองการศึกษา	มิ.ย. ๖๗
๘. จัดซื้อชุดโขน(ประณมศึกษา) พร้อมเครื่องประดับ	✓			๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	กองการศึกษา	ต.ค. ๖๖
<b>รวม</b>				<b>๘,๐๖๔,๐๐๐</b>	<b>๑,๕๖๒,๒๐๖</b>		

**รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗**  
**จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ/กิจกรรม
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป		
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>							
๑. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบท่อระบายน้ำ ถนนชลคราม ซอย ๖ ชุมชนโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๕	✓			๘,๓๙๐,๐๐๐	๗,๗๔๙,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค. - ก.ย. ๖๗
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ่อยาย ชุมชนเทศบาล หมู่ที่ ๕	✓			๓,๒๕๐,๐๐๐	๒,๗๕๕,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค. - ก.ย. ๖๗
๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนเทศบาล ๘/๑ ม.๕ ชุมชนเทศบาล		ดำเนินการ ก่อสร้าง		๖๒๓,๐๐๐	-	กองช่าง	มิ.ย. ๖๗ เป็นต้นไป
๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยสุวรรณน้อย		ดำเนินการ ก่อสร้าง		๔๕๕,๐๐๐	-	กองช่าง	มิ.ย. ๖๗ เป็นต้นไป
<b>รวม</b>				<b>๑๒,๗๑๘,๐๐๐</b>	<b>๑๐,๕๐๔,๐๐๐</b>		
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และกิจการเยาวชน</b>							
๑.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก ๑ (วัดห้องอ่าว)	✓			๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา	มิ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗
<b>รวม</b>				<b>๔๕๐,๐๐๐</b>	<b>๔๕๐,๐๐๐</b>		

หมายเหตุ : เทศบาลเมืองดอนสัก ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสำนักงบประมาณ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นเงิน ๑๑,๖๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการ ในลำดับที่ ๑ และ ๒ แต่เมื่อได้ทำสัญญาก่อสร้างแล้ว ยังมีงบประมาณคงเหลือ ทางเทศบาลจึงได้นำมาดำเนินโครงการลำดับที่ ๓ และ ๔

## จ่ายจากเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น ๆ

ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ/กิจกรรม
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป		
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม							
๑. โครงการส่งเสริมชุมชนในการคัดแยกขยะและจัดการน้ำเสียที่ต้นทางบนพื้นที่เกาะ (โครงการที่ใช้จ่ายเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น)		✓		๘๐๐,๐๐๐	๕๕๔,๙๙๐	กองสาธารณสุขฯ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗
รวม				๘๐๐,๐๐๐	๕๕๔,๙๙๐		

ที่มาของข้อมูล : จากรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
ของส่วนราชการเทศบาลเมืองดอนสัก

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| ๑. สำนักปลัด (ฝ่ายอำนวยการ, ฝ่ายปกครอง) | ๒. กองการศึกษา                |
| ๓. กองสวัสดิการสังคม                    | ๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| ๕. กองช่าง                              | ๖. กองคลัง                    |

## ๒. ปัญหาและอุปสรรค

๑) ปัญหาสาธารณสุขภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้ง วาตภัย น้ำท่วม อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน โครงการ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสามารถดำเนินการได้ทันเวลาที่

๒) ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว์ ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิตประชาชน และสัตว์ต่าง ๆ ในเขตพื้นที่เทศบาล ซึ่งได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็ก โรคพิษสุนัขบ้า แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รมรงค์การป้องกัน ลงพื้นที่ระงับการเกิดโรคระบาด การทำลาย การรักษา

๓) ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย การศึกษาต่ำ ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลยังมีคนรายได้น้อย มีหนี้สินเยอะ ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิต ค่าครองชีพสูง แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมด้านการศึกษา โดยการจัดบริการสาธารณสุขด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับเด็กนักเรียน จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้

## ๓. ข้อเสนอแนะ

จากข้อสังเกตดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ดังนี้

๑) ปัญหาต่าง ๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ควรนำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโดยประชาคมท้องถิ่น ซึ่งมีหลายภาคส่วน ประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน ตัวแทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น และควรให้ความสำคัญในทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา

๒) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรคำนึงถึงงบประมาณและสถานะทางการคลัง และพิจารณาถึงโครงการ/กิจกรรมที่สามารถนำไปดำเนินการได้จริงที่จะนำไปบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ

๓) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการในปีงบประมาณนั้นได้

๔) พิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะนำมาดำเนินการให้ตรงกับความต้องการของประชาชน/ชุมชน

๕) ควรมีการแจ้งโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณให้ชุมชนได้รับทราบเพื่อจะได้เร่งดำเนินการ

๖) หากโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณแล้วแต่ไม่ดำเนินการ ในปีต่อไปให้พิจารณาตัดออก

