

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2569

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาที่กำหนด	ผลการดำเนินการ		
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย			ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้างโรงเพาะชำ ชุมชนเทศบาล	498,000	0.00	กองช่าง	พ.ย. 68 - ม.ค. 69			✓
2	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยฮักวิลเลจ ชุมชนทองอ่าว	613,000	0.00	กองช่าง	พ.ค. - ก.ค. 69		✓	
3	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ซอย 1 (ดอนสักรามมา) หมู่ที่ 5 ชุมชนทางข้าม	827,000	0.00	กองช่าง	พ.ค. - ก.ค. 69		✓	
4	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ที่ 5 ชุมชนทองไมล์	620,000	0.00	กองช่าง	มิ.ย. - ส.ค. 69		✓	
5	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนทองไมล์ (ช่วงที่ 3) ชุมชนทองไมล์	415,000	0.00	กองช่าง	มี.ค. - มิ.ย 69			✓
6	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนป่าสักชุมชนทองไมล์	498,000	0.00	กองช่าง	ก.พ. - พ.ค. 69			✓
7	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนสายหน้าเมือง 3 หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านคราม	2,156,000	0.00	กองช่าง	มิ.ย. - ก.ย. 69		✓	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาที่กำหนด	ผลการดำเนินการ		
		งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
8	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ซอยสหสุทิศ หมู่ที่ 8 ชุมชนบางน้ำจืด	499,000	0.00	กองช่าง	พ.ค. - ก.ค. 69		✓	
9	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ถนนมิตรภาพ หมู่ที่ 8 ชุมชนบางน้ำจืด	600,000	0.00	กองช่าง	พ.ย.68 - ม.ค.69			✓
10	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านปากดอนสัก ชุมชนบ้านปากดอน สัก	330,000	0.00	กองช่าง	พ.ย.68 - ม.ค.69		✓	
	รวม	7,056,000.00	0.00					

## 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาที่กำหนด	ผลการดำเนินการ		
		งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการถนนคนเดินท่องเที่ยวคูเมืองเก่า เรื่องปากคลอง	40,000	7,012.36	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	
2	โครงการรณรงค์ติดตั้งถังดักไขมันใน ร้านอาหาร	50,000	41,134.70	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ม.ค. - ก.พ. 69	✓		
3	โครงการมหรรมดนตรีและของดีเมือง ดอนสัก	1,000,000	365,000	สำนักปลัดเทศบาล	ต.ค. - พ.ย. 68	✓		

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาที่กำหนด	ผลการดำเนินการ		
		งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
4	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	100,000	0.00	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค. 68 - ก.ย. 69			✓
5	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	300,000	0.00	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค. 68 - ก.ย. 69			✓ (ยกเลิก)
6	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ แก่ประชาชนในชุมชน	50,000	0.00	กองสวัสดิการสังคม	พ.ค. 69			✓
7	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผน หมู่บ้าน/ชุมชน	30,000	26,650	กองสวัสดิการสังคม	ม.ค. 69	✓		
8	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	18,490,000	8,983,100	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	
9	เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,206,400	1,610,000	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	
10	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	300,000	144,500	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	
11	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	109,500	0.00	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค. 68 - ก.ย. 69			✓
12	โครงการกราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	900,000	734,560	กองสวัสดิการสังคม	มี.ค. 69	✓		
13	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย	100,000	0.00	สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายปกครอง)	ต.ค. 68 - ก.ย. 69			✓
14	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	20,000	0.00	สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายปกครอง)	พ.ค. - มิ.ย. 69			✓

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาที่กำหนด	ผลการดำเนินการ		
		งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
15	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน	150,000	0.00	สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายปกครอง)	มี.ค. - ก.ค. 69			✓
16	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน และระงับอัคคีภัย	50,000	0.00	สำนักปลัดเทศบาล (ฝ่ายปกครอง)	พ.ค. - มิ.ย. 69			✓
	รวม	24,895,900.00	11,911,957.06					

### 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการสาธารณสุข การป้องกันควบคุมโรคและสารเสพติด

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาที่กำหนดตาม แผน	ผลการดำเนินการ		
		งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี	30,000	0.00	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	มิ.ย. - ก.ย. 69			✓
2	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุมชนบางนางบน	20,000	20,000	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	พ.ค. 69		✓	



ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาที่กำหนดตาม แผน	ผลการดำเนินการ		
		งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
	พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ชุมชนทองไมล์							
9	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ชุมชนเทศบาล	20,000	20,000	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	พ.ค. 69		✓	
10	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุมชนบ้านเกาะแรด	20,000	20,000	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	พ.ค. 69		✓	
11	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุมชนท้องอ่าว	20,000	20,000	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	พ.ค. 69		✓	
12	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ชุมชนบางน้ำจืด	20,000	20,000	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	พ.ค. 69		✓	
	รวม	250,000.00	220,000.00					

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาที่กำหนดตาม แผน	ผลการดำเนินการ		
		งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก ชั้น 1 และ ชั้น 3	120,000	120,000	สำนักปลัดเทศบาล	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	
2	โครงการจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก พื้นที่ชั้น 1 และใต้ถุน	120,000	120,000	สำนักปลัดเทศบาล	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	
3	โครงการจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก พื้นที่ชั้น 2 และ อาคารกองช่าง	120,000	120,000	สำนักปลัดเทศบาล	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	
4	โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานทั่วไป	60,000	39,666	สำนักปลัดเทศบาล	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	✓		
5	โครงการจัดทำระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์	15,000	15,000	สำนักปลัดเทศบาล	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	
6	โครงการเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร สนับสนุนการปฏิบัติราชการ	30,000	30,000	สำนักปลัดเทศบาล	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	
7	โครงการจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกปฏิบัติงานสื่อ อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ	180,000	90,000	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	
8	โครงการเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	48,000	23,355	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาที่กำหนดตาม แผน	ผลการดำเนินการ		
		งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
9	โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลเมืองดอนสัก	50,000	16,050	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ	ต.ค. 68	✓		
10	โครงการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองดอนสัก	150,000	0.00	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ	ต.ค. 68			✓
11	จ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์และวิเคราะห์ข้อมูล	105,000	15,000	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ	มี.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	
12	โครงการเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	30,000	17,500	กองคลัง	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	
13	โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ดอนสัก (แหลมทวด)	470,400	266,000	กองคลัง	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	
14	โครงการจ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	138,000	80,500	กองคลัง	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	
15	โครงการจ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี	180,000	75,000	กองคลัง	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	
16	โครงการจ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป	180,000	105,000	กองคลัง	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	
17	โครงการจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน	498,000	289,000	กองคลัง	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	
18	โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ	50,000	0.00	กองคลัง	ม.ค. - ก.ย. 69			✓
19	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	300,000	(โอนลด)	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค. 68 - ก.ย. 69			✓

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาที่กำหนดตาม แผน	ผลการดำเนินการ		
		งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
20	โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาล	20,000	12,789	กองสวัสดิการสังคม	ธ.ค. 68	✓		
	รวม	2,864,400.00	1,434,860.00					

#### 5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬาและกิจการเยาวชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาที่กำหนดตาม แผน	ผลการดำเนินการ		
		งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแม่ครัว โรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดท้อง อ่าว)	72,000	28,000	กองการศึกษา	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	
2	โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแม่ครัว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอนสัก	144,000	60,040	กองการศึกษา	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	
3	โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานด้าน พัสดุ การเงินและบัญชี โรงเรียนเทศบาล เมืองดอนสัก 1 (วัดท้องอ่าว)	180,000	72,580	กองการศึกษา	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	
4	โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการ สอนด้านคณิตศาสตร์ ระดับ ประถมศึกษา	360,000	150,000	กองการศึกษา	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	
5	โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการ สอนด้านภาษาไทย ระดับประถมศึกษา	180,000	75,000	กองการศึกษา	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาที่กำหนดตาม แผน	ผลการดำเนินการ		
		งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
6	โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการ สอนด้านภาษาอังกฤษ ระดับ ประถมศึกษา	180,000	150,000	กองการศึกษา	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	
7	โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการ สอนด้านวิทยาศาสตร์ ระดับ ประถมศึกษา	180,000	75,000	กองการศึกษา	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	
8	โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการ สอนด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ระดับประถมศึกษา	360,000	150,000	กองการศึกษา	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	
9	โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการ สอนด้านสังคมศึกษา ระดับประถมศึกษา	360,000	150,000	กองการศึกษา	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	
10	โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการ สอนเด็กปฐมวัยของโรงเรียนเทศบาล เมืองดอนสัก 1(วัดทองอ่าว)	540,000	224,000	กองการศึกษา	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	
11	โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการ สอนเด็กปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาล เทศบาลเมืองดอนสัก	540,000	194,400	กองการศึกษา	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	
12	โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน ด้านธุรการ การเงินและพัสดุ	138,000	57,500	กองการศึกษา	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาที่กำหนดตาม แผน	ผลการดำเนินการ		
		งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
13	โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน ด้านธุรการโรงเรียนอนุบาลเทศบาล เมืองดอนสัก	138,000	57,500	กองการศึกษา	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	
14	โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สนับสนุนการปฏิบัติราชการของ สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเมืองดอน สัก 1 (วัดทองอ่าว)	30,000	12,500	กองการศึกษา	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	
15	โครงการเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร สนับสนุนการปฏิบัติราชการของ สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาล เมืองดอนสักและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองดอนสัก	30,000	12,500	กองการศึกษา	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	
16	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา 1. รร.อนุบาลเทศบาลเมืองดอนสัก 1,532,800 บาท 2. รร.เทศบาลเมืองดอนสัก (วัดทองอ่าว) 1,752,550 บาท 3. ศพด.เทศบาลเมืองดอนสัก 444,550 บาท 4. ศพด.บ้านปากดอนสัก 300,000 บาท	4,029,900	1,951,595	กองการศึกษา	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาที่กำหนดตาม แผน	ผลการดำเนินการ		
		งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
17	โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม	2,184,500	435,796.20	กองการศึกษา	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	
18	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชน วัดวิสุทธิสาราราม (อุดหนุนโรงเรียน ชุมชนวัดวิสุทธิสาราราม)	594,200	298,100	กองการศึกษา	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	
19	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านปาก ดอนสัก (อุดหนุนโรงเรียนบ้านปากดอน สัก)	540,000	248,400	กองการศึกษา	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	
20	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ (อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณ ประดิษฐ์)	2,640,000	1,213,300	กองการศึกษา	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	
21	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	200,000	199,816	กองการศึกษา	ม.ค. 69	✓		
22	โครงการแข่งขันฟุตบอลยุวชนเทศบาล เมืองดอนสักคัพ	100,000	0.00	กองการศึกษา	พ.ค. - ส.ค. 69			✓
23	โครงการจัดการแข่งขันกรีฑา กีฬา เด็ก เยาวชนและประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี	200,000	0.00	กองการศึกษา	เม.ย. - ส.ค. 69			✓
24	โครงการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชนและประชาชน เทศบาลเมืองดอนสัก	380,000	0.00	กองการศึกษา	มี.ค. - ส.ค. 69			✓

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาที่กำหนดตาม แผน	ผลการดำเนินการ		
		งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
25	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะทางการ กีฬาและกรีฑา	50,000	0.00	กองการศึกษา	ต.ค. 68 - ก.ย. 69			✓
26	โครงการจัดการแข่งขันเรือพาย อำเภอ ดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี	300,000	291,497.75	กองการศึกษา	พ.ย. 68	✓		
27	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนสำนักงาน สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 238 โรงเรียน เทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดทองอ่าว) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	759,000	0.00	กองการศึกษา	มี.ค. - ก.ค. 69		✓	
	รวม	15,409,600.00	6,107,524.95					

#### 6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศาสนา การรักษาวินัยประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาที่กำหนดตาม แผน	ผลการดำเนินการ		
		งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	20,000	16,365	สำนักปลัดเทศบาล	เม.ย. 69	✓		
2	โครงการจัดงานรัฐพิธี วันสำคัญของ ชาติและการจัดกิจกรรมการปกป้อง สถาบันสำคัญของชาติ	70,000	53,753	สำนักปลัดเทศบาล	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	
3	โครงการจัดงานชมตัมชมเรือพนมพระ	250,000	249,803.80	กองการศึกษา	ต.ค. 68	✓		
4	โครงการจัดกิจกรรมวัดประชารัฐสร้าง สุข	30,000	0.00	กองการศึกษา	ม.ค. 69 - ก.ย. 69			✓

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาที่กำหนดตาม แผน	ผลการดำเนินการ		
		งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
5	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	250,000	65,000	กองการศึกษา	พ.ย. 68	✓		
6	โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	30,000	0.00	กองการศึกษา	ม.ค. 69			✓ (ยกเลิก)
7	โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ	20,000	0.00	กองการศึกษา	พ.ค. 69			✓
8	โครงการส่งเสริมประเพณีแห่ผ้าขึ้นพระ ธาตุวัดเขาสวรรณประดิษฐ์	150,000	128,012	กองการศึกษา	ก.พ. 69	✓		
9	โครงการจัดงานถือศีล กินผัก อำเภอ ดอนสัก	100,000	100,000	กองการศึกษา	ต.ค. 68	✓		
10	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ครอบครัวสุขสันต์วันสงกรานต์ หมู่ที่ 3 บ้านเกาะแรด	30,000	30,000	คณะกรรมการ หมู่บ้าน	เม.ย. 69	✓		
11	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี สงกรานต์ หมู่ที่ 8 บ้านบางน้ำจืด	30,000	30,000	คณะกรรมการ หมู่บ้าน	เม.ย. 69	✓		
12	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี สงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ หมู่ ที่ 5 บ้านทางข้าม	50,000	50,000	คณะกรรมการ หมู่บ้าน	เม.ย. 69	✓		
13	โครงการอนุรักษ์ประเพณีจับปี จับเดือน หมู่ที่ 6 บ้านท้องอ่าว	30,000	30,000	คณะกรรมการ หมู่บ้าน	เม.ย. 69	✓		

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาที่กำหนดตามแผน	ผลการดำเนินการ		
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย			ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
14	โครงการหล่อเทียนพระราชหลอมใจชาวดอนสัก เทิดไท้องค์ราชัน (กิจกรรมวันเข้าพรรษา)	50,000	0.00	กองการศึกษา	พ.ค. - ก.ย. 69			✓
	รวม	1,110,000.00	752,933.80					

#### 7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาที่กำหนดตามแผน	ผลการดำเนินการ		
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย			ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1	โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอยชุมชนก๊าวเจริญ	117,000	58,500	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	
2	โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอยชุมชนทองไมล์-ทางข้าม (ถนนวัดเขาสวรรณประดิษฐ์ถึงถนนดอนสักกรามา)	117,000	58,500	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	
3	โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอยชุมชนทางข้าม (ถนนไชยคราม ซอย1/1 ถึงถนนหน้าเมือง ซอย 2,4,6)	117,000	58,500	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	
4	โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอยชุมชนทางข้าม (ถนนไชยครามซอย 1-4 ถึงถนนหน้าเมืองซอย 6/1)	117,000	58,500	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาที่กำหนดตาม แผน	ผลการดำเนินการ		
		งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
5	โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ชุมชนเทศบาล (หมู่บ้านศรีสุพรรณถึง โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน)	117,000	58,500	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	
6	โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ชุมชนบางนางบน (ถนนประชาอุทิศ- ถนนบางนางบน)	117,000	58,500	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	
7	โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ชุมชนบ้านคราม (ถนนหน้าเมืองซอย 1 ถึง ชลครามซอย2)	117,000	58,500	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	
8	โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ชุมชนบ้านคราม (ถนนหน้าเมืองซอย 3 ถึงชลครามซอย 4)	117,000	58,500	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	
9	โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ชุมชนโพธิ์ทอง (ถนนประชาอุทิศถึง ถนนตลาดนัดโกเช่น)	117,000	58,500	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	
10	โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ตลาดสดเทศบาล	117,000	58,500	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	
11	โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ถนนชลคราม ซอย 5 ถึงแยกประชา อุทิศ	117,000	58,500	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาที่กำหนดตาม แผน	ผลการดำเนินการ		
		งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
12	โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ถนนชุมชนบ้านเกาะแรต	117,000	58,500	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	
13	โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ถนนชุมชนบ้านปากดอนสัก ฝั่งขวา	117,000	58,500	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	
14	โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ถนนชุมชนบ้านปากดอนสัก ฝั่งซ้าย	117,000	58,500	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	
15	โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ถนนไชยครามสายหลัก	117,000	58,500	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	
16	โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ถนนทองไมล์ตลอดสาย	117,000	58,500	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	
17	โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ถนนบริเวณสนามพระกิตติมงคล พัฒนา	117,000	58,500	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	
18	โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ถนนวังหิน	117,000	58,500	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	
19	โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ถนนหน้าเมือง ซอย 3-5 ถึง ถนนชล คราม ซอย 1	117,000	58,500	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	
20	โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ถนนหน้าเมืองถึงท่าเรือจ้าง	117,000	58,500	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาที่กำหนดตาม แผน	ผลการดำเนินการ		
		งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
21	โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ท่าเรือเอนกประสงค์ดอนสัก (แหลม หวด)	117,000	58,500	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	
22	โครงการจ้างเหมาตัดหญ้าพื้นที่สนาม พระกิตติมงคลพัฒนา	167,400	0.00	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ต.ค. 68 - ก.ย. 69			✓ (ยกเลิก)
23	โครงการจ้างเหมากวาดมูลฝอยพื้นที่ กิจกรรมถนนคนเดินท่องคูเมืองเล่าเรื่อง ปากคลอง	18,000	6,300	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	
24	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเก็บ ขนขยะมูลฝอย	502,200	230,850	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ต.ค. 68 - ก.ย. 69		✓	
	<b>รวม</b>	<b>3,144,600.00</b>	<b>1,465,650.00</b>					

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2569

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายการครุภัณฑ์

ที่	รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาที่กำหนด	ผลการดำเนินการ		
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย			ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ลำโพงบลูทูธไร้สายพร้อมไมโครโฟน) (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	46,000	0.00	กองการศึกษา	ก.พ. - พ.ค. 69			✓
2	จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำแรงดันสูง รถบรรทุก น้ำ ทะเบียน 97-1184 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)	150,000	0.00	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	เม.ย. - ก.ย. 69			✓
	<b>รวม</b>	<b>196,000.00</b>	<b>0.00</b>					

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2569

โครงการที่จ่ายเงินสะสม

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาที่กำหนด	ผลการดำเนินการ		
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย			ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการฝังกลบขยะมูลฝอย (บ่อที่ 1)	471,000	0.00	กองช่าง	เม.ย. - ก.ค. 69			✓
	รวม	471,000.00	0.00					

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬาและกิจการเยาวชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาที่กำหนด	ผลการดำเนินการ		
		งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย			ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
1	โครงการจัดหาเรือพายแข่งขัน 12 ใบพาย	480,000	0.00	กองการศึกษา	ม.ค. - มิ.ย. 69		✓	
	รวม	480,000.00	0.00					

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2569

โครงการที่จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	ระยะเวลาที่กำหนด	ผลการดำเนินการ		
		งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ข้างสนามพระกิตติมงคลพิพัฒน์ หมู่ที่ 5	9,172,000	0.00	กองช่าง	พ.ย. 68 - ก.ค. 69		✓	
2	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายสวน มะพร้าวซอย 2 หมู่ที่ 5 ชุมชนเทศบาล	2,497,000	0.00	กองช่าง	พ.ย. 68 - มี.ค. 69		✓	
3	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนน เขานูด ซอย 2 หมู่ที่ 6 ชุมชนท้องอ่าว	2,117,000	1,777,300	กองช่าง	พ.ย. 68 - มี.ค. 69	✓		
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนเทศบาล 5/1 หมู่ที่ 5 ชุมชน เทศบาล	1,700,000	1,520,000	กองช่าง	พ.ย. 68 - มี.ค. 69	✓		
5	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.พร้อมราง ระบายน้ำรูปตัวยู ถนนเทศบาล 8/2 หมู่ที่ 5 ชุมชนเทศบาล	1,144,000	0.00	กองช่าง	พ.ย. 68 - มี.ค. 69		✓	
	<b>รวม</b>	<b>16,630,000.00</b>	<b>3,297,300.00</b>					