

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป		
1.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยประชาอุทิศ11 (ซอยสินสุรีย์) หมู่ที่ 5 ชุมชนโพธิ์ทอง	✓			1,666,000.00	1,364,900.00	กองช่าง	ม.ค. 69
2.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยประชาอุทิศ 18 (ซอยรังนก) หมู่ที่ 5 ชุมชนโพธิ์ทอง	✓			1,404,000.00	1,218,500.00	กองช่าง	ส.ค. 68
3.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายต้นท่อน ซอย 5 (ซอยแคล้วคล่อง) หมู่ที่ 6 ชุมชนท้องอ่าว	✓			1,108,000.00	976,500.00	กองช่าง	ก.ย. 68
4.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายประชาผาสุก (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 ชุมชนเทศบาล	✓			212,000.00	211,000.00	กองช่าง	ก.ค. 68
5.	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำถนนทองไมล์ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 ชุมชนทองไมล์	✓			407,000.00	407,000.00	กองช่าง	ส.ค. 68
6.	โครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า ค.ส.ล.ซอยข้างบ้านเลขที่ 39/4 หมู่ที่ 7 ชุมชนปากดอนสัก	✓			237,000.00	237,000.00	กองช่าง	พ.ย. 68
7.	โครงการปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย (บ่อที่ 3) หมู่ที่ 6 ชุมชนท้องอ่าว			✓	996,000.00	0.00	กองช่าง	ยกเลิกดำเนินการ
8.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายประชาอุทิศ ซอย 10 พร้อมวางท่อระบายน้ำ		✓ (กำลังก่อสร้าง)		1,950,000.00	0.00	กองช่าง	ไตรมาส 2-3 ปีงบประมาณ 2569

ที่	ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป		
9.	โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนหน้าเมือง หมู่ที่ 5 (ชุมชนบ้านคราม - ชุมชนทางข้าม)	✓			321,000.00	321,000.00	กองช่าง	พ.ย. 68
10.	โครงการปรับปรุงสะพานเดินเท้าเกาะแรต (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 3		✓ (e-bidding)		1,448,000.00	0.00	กองช่าง	ไตรมาส 2-3 ปีงบประมาณ 2569
11.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายสวนมะพร้าว ซอย 1 หมู่ที่ 5 ชุมชนเทศบาล	✓			476,000.00	476,000.00	กองช่าง	ธ.ค. 68
12.	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายต้นท่อนซอย 11 หมู่ที่ 6 ชุมชนท้องอ่าว	✓			192,000.00	192,000.00	กองช่าง	ธ.ค. 68
13.	โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้นโรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดท้องอ่าว)		✓ (หาผู้รับจ้าง)		105,000.00	0.00	กองการศึกษา	ไตรมาส 2-3 ปีงบประมาณ 2569

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่	ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป		
1.	โครงการถนนคนเดินท้องคูเมือง เล่าเรื่องปากคลอง	✓			45,000.00	8,217.60	กองสาธารณสุขฯ	ต.ค. 67 - ก.ย. 68
2.	โครงการเทศกาลอาหารของดีเมืองดอนสัก	✓			500,000.00	495,576.00	สำนักปลัดฯ (อำนวยการ)	มิ.ย. 68
3.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓			17,028,000.00	15,718,200.00	กองสวัสดิการฯ	ก.ย. 68
4.	เบี้ยยังชีพคนพิการ	✓			2,856,000.00	2,721,000.00	กองสวัสดิการฯ	ก.ย. 68
5.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓			300,000.00	253,000.00	กองสวัสดิการฯ	ก.ย. 68

ที่	ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป		
6.	โครงการสนับสนุนการพัฒนาการดำเนินงาน กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองดอนสัก	✓			109,500.00	109,500.00	กองสวัสดิการฯ	ก.ย. 68
7.	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย	✓			360,000.00	294,564.00	กองสวัสดิการฯ	ส.ค. 68
8.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			✓	100,000.00	0.00	กองสวัสดิการฯ	ยกเลิกดำเนินการ
9.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	✓			250,000.00	245,358.00	กองสวัสดิการฯ	ส.ค. 68
10.	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน			✓	300,000.00	0.00	กองสวัสดิการฯ	ยกเลิกดำเนินการ
11.	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ ประชาชนในชุมชน			✓	50,000.00	0.00	กองสวัสดิการฯ	ยกเลิกดำเนินการ
12.	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			✓	100,000.00	0.00	สำนักปลัดฯ (ปกครอง)	ยกเลิกดำเนินการ
13.	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย			✓	20,000.00	0.00	สำนักปลัดฯ (ปกครอง)	ยกเลิกดำเนินการ
14.	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน			✓	150,000.00	0.00	สำนักปลัดฯ (ปกครอง)	ยกเลิกดำเนินการ
15.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและระงับ อัคคีภัย			✓	50,000.00	0.00	สำนักปลัดฯ (ปกครอง)	ยกเลิกดำเนินการ
16.	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีจัดการรับส่งนักเรียนผู้ มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส			✓	200,000.00	0.00	กองการศึกษา	ยกเลิกดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬา 3 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรคและสารเสพติด

ที่	ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป		
1.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	✓			50,000.00	32,664.00	กองสาธารณสุขฯ	มี.ย. 68
2.	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุมชนเทศบาล	✓			20,000.00	20,000.00	กองสาธารณสุขฯ	พ.ค. - ส.ค. 68
3.	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุมชนบางนางบน	✓			20,000.00	20,000.00	กองสาธารณสุขฯ	พ.ค. - ส.ค. 68
4.	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุมชนบ้านคราม	✓			20,000.00	20,000.00	กองสาธารณสุขฯ	พ.ค. - ส.ค. 68
5.	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุมชนโพธิ์ทอง	✓			20,000.00	20,000.00	กองสาธารณสุขฯ	พ.ค. - ส.ค. 68
6.	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ ที่ 3 ชุมชนบ้านเกาะแรด	✓			20,000.00	20,000.00	กองสาธารณสุขฯ	พ.ค. - ส.ค. 68

ที่	ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป		
7.	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ 6 ชุมชนท้องอ่าว	✓			20,000.00	20,000.00	กองสาธารณสุขฯ	พ.ค. - ส.ค. 68
8.	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ 7 ชุมชนบ้านปากดอนสัก	✓			20,000.00	20,000.00	กองสาธารณสุขฯ	พ.ค. - ส.ค. 68
9.	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ที่ 8 ชุมชนบางน้ำจืด	✓			20,000.00	20,000.00	กองสาธารณสุขฯ	พ.ค. - ส.ค. 68
10.	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสฟติด To Be Number One ชุมชนทองไมล์	✓			20,000.00	20,000.00	กองสาธารณสุขฯ	พ.ค. - ส.ค. 68
11.	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสฟติด To Be Number One ชุมชนทางข้าม	✓			20,000.00	20,000.00	กองสาธารณสุขฯ	พ.ค. - ส.ค. 68
12.	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 9 ชุมชนก้าวเจริญ	✓			20,000.00	20,000.00	กองสาธารณสุขฯ	พ.ค. - ส.ค. 68

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ที่	ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป		
1.	โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมือง ดอนสักชั้น พื้นที่ชั้น 1 และใต้ถุน	✓			120,000.00	120,000.00	สำนักปลัดฯ (อำนวยการ)	ก.ย. 68
2.	โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมือง ดอนสัก พื้นที่ชั้น 1 และชั้น 3	✓			120,000.00	120,000.00	สำนักปลัดฯ (อำนวยการ)	ก.ย. 68
3.	โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก ชั้น 2 และอาคารกองช่าง	✓			120,000.00	120,000.00	สำนักปลัดฯ (อำนวยการ)	ก.ย. 68
4.	โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติราชการ	✓			30,000.00	30,000.00	สำนักปลัดฯ (อำนวยการ)	ก.ย. 68
5.	โครงการจัดการเลือกตั้ง	✓			1,000,000.00	751,588.90	สำนักปลัดฯ (ปกครอง)	พ.ค. 68
6.	โครงการจัดทำแผนเทศบาล	✓			50,000.00	38,034.60	กองยุทธศาสตร์ ฯ	ก.ย. 68
7.	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล	✓			10,000.00	5,707.50	กองยุทธศาสตร์ ฯ	ธ.ค. 67
8.	โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลเมืองดอนสัก	✓			50,000.00	12,840.00	กองยุทธศาสตร์ ฯ	พ.ย. 68
9.	โครงการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองดอนสัก	✓			150,000.00	59,920.00	กองยุทธศาสตร์ ฯ	ม.ค. 68
10.	โครงการจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์			✓	20,000.00	0.00	สำนักปลัดฯ (อำนวยการ)	ยกเลิกดำเนินการ
11.	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก		✓		409,000.00	0.00	สำนักปลัดฯ (อำนวยการ)	ไตรมาส 2-3 ปีงบประมาณ 2569

ที่	ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป		
12.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาล เมืองดอนสัก		✓		646,000.00	0.00	สำนักปลัดฯ (อำนวยการ)	ไตรมาส 2-3 ปีงบประมาณ 2569
13.	โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยท่า เทียบเรือเนกประสงค์ดอนสัก (แหลมหวด)	✓			470,400.00	457,104.00	กองคลัง	ต.ค. 67 - ก.ย. 68
14.	โครงการจ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งผู้ช่วยนัก จัดการงานทั่วไป	✓			180,000.00	179,516.00	กองคลัง	ต.ค. 67 - ก.ย. 68
15.	โครงการจ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งผู้ช่วย นักวิชาการเงินและบัญชี	✓			180,000.00	135,000.00	กองคลัง	ต.ค. 67 - ก.ย. 68
16.	โครงการจ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งผู้ช่วย พนักงานธุรการ	✓			138,000.00	103,500.00	กองคลัง	ต.ค. 67 - ก.ย. 68
17.	โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสนับสนุนการ ปฏิบัติราชการ	✓			30,000.00	30,000.00	กองคลัง	ต.ค. 67 - ก.ย. 68
18.	โครงการจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	✓			456,000.00	455,516.00	กองคลัง	ต.ค. 67 - ก.ย. 68
19.	โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีและ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ			✓	50,000.00	0.00	กองคลัง	ยกเลิกดำเนินการ
20.	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนหมู่บ้าน/ชุมชน	✓			30,000.00	27,638.00	กองสวัสดิการสังคม	ก.พ. 68
21.	โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขต เทศบาล	✓			20,000.00	9,708.00	กองสวัสดิการสังคม	ม.ค. 68

ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการ 5 ด้านการพัฒนาศึกษา การกีฬา และกิจการเยาวชน

ที่	ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป		
1.	โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแม่ครัวโรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดห้องอ่าว)	✓			72,000.00	70,800.00	กองการศึกษา	ก.ย. 68
2.	โครงการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแม่ครัวโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอนสัก	✓			72,000.00	67,050.00	กองการศึกษา	ก.ย. 68
3.	โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการสอนด้านคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา	✓			360,000.00	329,516.00	กองการศึกษา	ก.ย. 68
4.	โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการสอนด้านพลศึกษาระดับประถมศึกษา	✓			180,000.00	98,000.00	กองการศึกษา	ก.ย. 68
5.	โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการสอนด้านภาษาไทยระดับประถมศึกษา	✓			180,000.00	180,000.00	กองการศึกษา	ก.ย. 68
6.	โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการสอนด้านภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา	✓			180,000.00	180,000.00	กองการศึกษา	ก.ย. 68
7.	โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการสอนด้านวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา	✓			180,000.00	180,000.00	กองการศึกษา	ก.ย. 68
8.	โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการสอนด้านศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ระดับประถมวัย	✓			180,000.00	180,000.00	กองการศึกษา	ก.ย. 68
9.	โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการสอนด้านสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา	✓			180,000.00	180,000.00	กองการศึกษา	ก.ย. 68
10.	โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการสอนเด็กปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอนสัก	✓			360,000.00	328,548.00	กองการศึกษา	ก.ย. 68

ที่	ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป		
11.	โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติการสอนเด็กปฐมวัยของโรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดทองอ่าว)	✓			360,000.00	342,744.00	กองการศึกษา	ก.ย. 68
12.	โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานด้านธุรการ การเงิน และพัสดุ	✓			138,000.00	138,000.00	กองการศึกษา	ก.ย. 68
13.	โครงการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานด้านธุรการโรงเรียนอนุบาลเทศบาล	✓			138,000.00	138,000.00	กองการศึกษา	ก.ย. 68
14.	โครงการเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติราชการของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดทองอ่าว)	✓			30,000.00	30,000.00	กองการศึกษา	ก.ย. 68
15.	โครงการเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติราชการของสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอนสักและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองดอนสัก	✓			30,000.00	30,000.00	กองการศึกษา	ก.ย. 68
16.	โครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนเทศบาลเมืองดอนสัก 1 (วัดทองอ่าว)	✓			420,000.00	300,000.00	กองการศึกษา	ก.ย. 68
17.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองดอนสัก	✓			3,862,000.00	3,238,224.00	กองการศึกษา	ก.ย. 68
18.	โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม	✓			2,366,500.00	2,115,116.00	กองการศึกษา	ก.ย. 68
19.	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิธาราม (อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิธาราม)	✓			572,000.00	572,000.00	กองการศึกษา	ก.ย. 68
20.	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านปากดอนสัก (อุดหนุนโรงเรียนบ้านปากดอนสัก)	✓			540,000.00	498,900.00	กองการศึกษา	ก.ย. 68

ที่	ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป		
21.	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณ ประดิษฐ์ (อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์)	✓			2,640,000.00	2,420,000.00	กองการศึกษา	ก.ย. 68
22.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	✓			160,000.00	159,917.00	กองการศึกษา	ม.ค. 67
23.	โครงการแข่งขันฟุตบอลยุวชนเทศบาลเมืองดอนสักคัพ	✓			100,000.00	99,996.00	กองการศึกษา	ส.ค. 68
24.	โครงการโครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอ ดอนสัก	✓			200,000.00	185,340.00	กองการศึกษา	ส.ค. 68
25.	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะทางการกีฬาและกรีฑา			✓	50,000.00	0.00	กองการศึกษา	ยกเลิกดำเนินการ
26.	โครงการจัดการแข่งขันเรือพาย อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี	✓			300,000.00	291,497.75	กองการศึกษา	พ.ย. 67
27.	โครงการปรับปรุงปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอล		✓		293,000.00	0.00	กองการศึกษา	ไตรมาส 2-3 ปีงบประมาณ 2569

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 6 ด้านการพัฒนาศาสนา การรักษาจารีต ประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น

ที่	ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป		
1.	โครงการจัดงานวันเทศบาล	✓			20,000.00	17,965.00	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายอำนวยการ)	เม.ย. 68
2.	โครงการจัดงานรัฐพิธี วันสำคัญของชาติฯ และ กิจกรรมการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	✓			400,000.00	395,748.16	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายอำนวยการ)	ก.ย. 68
3.	โครงการจิตอาสา			✓	20,000.00	0.00	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายอำนวยการ)	ยกเลิกดำเนินการ
4.	โครงการจัดกิจกรรมวัด ประชารัฐ สร้างสุข			✓	30,000.00	0.00	กองการศึกษา	ยกเลิกดำเนินการ
5.	โครงการจัดงานชิมต้มชมเรือพนมพระ	✓			150,000.00	148,216.80	กองการศึกษา	ต.ค. 67
6.	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	✓			200,000.00	198,150.00	กองการศึกษา	พ.ย. 67
7.	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	✓			30,000.00	29,948.00	กองการศึกษา	ม.ค. 68
8.	โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของ ชาติ	✓			20,000.00	19,945.00	กองการศึกษา	พ.ค. 68
9.	โครงการส่งเสริมประเพณีแห่ผ้าขึ้นพระธาตุวัดเขา สุวรรณประดิษฐ์	✓			150,000.00	149,837.00	กองการศึกษา	ก.พ. 68
10.	โครงการหล่อเทียนพรรษาหลอมใจชาวดอนสัก เทิดไถ่องค์ราชัน (กิจกรรมวันเข้าพรรษา)	✓			50,000.00	48,800.00	กองการศึกษา	มิ.ย. 68
11.	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ หมู่ที่ 7 บ้าน ปากดอนสัก			✓	60,000.00	0.00	กองการศึกษา	ยกเลิกดำเนินการ
12.	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ครอบครัวสุข สันต์วันสงกรานต์ หมู่ที่ 3 บ้านเกาะแรด	✓			30,000.00	30,000.00	กองการศึกษา	เม.ย. 68

ที่	ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป		
13.	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ หมู่ที่ 8 บ้านบางน้ำจืด			✓	30,000.00	0.00	กองการศึกษา	ยกเลิกดำเนินการ
14.	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ หมู่ที่ 5 บ้านทางข้าม	✓			50,000.00	50,000.00	กองการศึกษา	เม.ย. 68

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป		
1.	โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอยชุมชนก้าวจერიญ	✓			117,000.00	117,000.00	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ต.ค. 67 - ก.ย. 68
2.	โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ชุมชนทองไมล์ - ทาง ข้าม (ถนนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ถึงถนนดอนสักกรามา)	✓			117,000.00	117,000.00	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ต.ค. 67 - ก.ย. 68
3.	โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ชุมชนทางข้าม (ถนน ไชยคราม ซอย 1/1 ถึงถนนหน้าเมือง ซอย 2,4,6)	✓			117,000.00	117,000.00	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ต.ค. 67 - ก.ย. 68
4.	โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ชุมชนทางข้าม (ถนน ไชยคราม ซอย 1 - 4 ถึงถนนหน้าเมือง ซอย 6/1)	✓			117,000.00	117,000.00	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ต.ค. 67 - ก.ย. 68
5.	โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ชุมชนเทศบาล (หมู่บ้านศรีสุพรรณถึงโรงเรียนอนุบาลขวัญยืน)	✓			117,000.00	117,000.00	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ต.ค. 67 - ก.ย. 68
6.	โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ชุมชนบางนางบน (ถนนประชาอุทิศ-ถนนบางนางบน)	✓			117,000.00	117,000.00	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ต.ค. 67 - ก.ย. 68
7.	โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ชุมชนบ้านคราม (ถนนหน้าเมืองซอย 1 ถึงถนนชลคราม ซอย 2)	✓			117,000.00	117,000.00	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ต.ค. 67 - ก.ย. 68
8.	โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ชุมชนบ้านคราม (ถนนหน้าเมือง ซอย 3 ถึง ถนนชลคราม ซอย 4)	✓			117,000.00	117,000.00	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ต.ค. 67 - ก.ย. 68
9.	โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ชุมชนโพธิ์ทอง (ถนน ประชาอุทิศถึงตลาดนัดโกเช่น)	✓			117,000.00	116,675.00	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ต.ค. 67 - ก.ย. 68
10.	โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ตลาดสดเทศบาล เมืองดอนสัก	✓			117,000.00	111,150.00	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ต.ค. 67 - ก.ย. 68

ที่	ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป		
11.	โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ถนนชลคราม ซอย 5 ถึงแยกประชาอุทิศ	✓			117,000.00	117,000.00	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ต.ค. 67 - ก.ย. 68
12.	โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ถนนชุมชนบ้านเกาะ แรตตลอดสาย	✓			117,000.00	117,000.00	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ต.ค. 67 - ก.ย. 68
13.	โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ถนนชุมชนบ้านปาก ดอนสัก ฝั่งขวา	✓			117,000.00	117,000.00	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ต.ค. 67 - ก.ย. 68
14.	โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ถนนชุมชนบ้านปาก ดอนสัก ฝั่งซ้าย	✓			117,000.00	117,000.00	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ต.ค. 67 - ก.ย. 68
15.	โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ถนนไชยครามสาย หลัก	✓			117,000.00	117,000.00	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ต.ค. 67 - ก.ย. 68
16.	โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ถนนทองไมล์ตลอด สาย	✓			117,000.00	117,000.00	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ต.ค. 67 - ก.ย. 68
17.	โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอยบริเวณสนามพระกิตติ มงคลพัฒนา	✓			117,000.00	117,000.00	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ต.ค. 67 - ก.ย. 68
18.	โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอยถนนวังหิน	✓			117,000.00	117,000.00	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ต.ค. 67 - ก.ย. 68
19.	โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ถนนหน้าเมืองซอย 3-5 ถึงถนนชลคราม ซอย 1	✓			117,000.00	117,000.00	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ต.ค. 67 - ก.ย. 68
20.	โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ถนนหน้าเมืองถึง ท่าเรือจ้าง	✓			117,000.00	117,000.00	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ต.ค. 67 - ก.ย. 68

ที่	ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป		
21.	โครงการจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอยท่าเรือเนกประสงค์ ดอนสัก	✓			117,000.00	117,000.00	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ต.ค. 67 - ก.ย. 68
22.	โครงการจ้างเหมาตัดหญ้าพื้นที่สนามพระกิตติมงคล พิพัฒน์	✓			167,400.00	167,400.00	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ต.ค. 67 - ก.ย. 68

รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2568

ที่	รายการครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป		
1.	โครงการจัดซื้อ màn ปรับแสงพร้อมติดตั้ง	✓			40,000.00	39,483.00	กองช่าง	มี.ค. 68
2.	เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ	✓			30,000.00	29,960.00	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	เม.ย. 68
3.	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง คงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน			✓	44,200.00	0.00	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ยกเลิกดำเนินการ
4.	ชุดพวงข้างสำหรับรถจักรยานยนต์			✓	29,000.00	0.00	กองคลัง	ยกเลิกดำเนินการ
5.	รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)			✓	1,358,000.00	0.00	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายอำนวยการ)	ยกเลิกดำเนินการ
6.	พัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 8 ตัว	✓			28,000.00	28,000.00	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค. 68
7.	ชุดรับแขกแบบไม้	✓			65,000.00	63,986.00	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค. 68
8.	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่ม (ไดโว่)	✓			16,000.00	15,943.00	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายปกครอง)	ต.ค. 68
9.	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	✓			24,000.00	24,000.00	กองการศึกษา	ต.ค. 68
10.	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA (480 Watts) (กองการศึกษา)	✓			5,700.00	5,700.00	กองการศึกษา	ต.ค. 68
11.	โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840*2160 พิกเซล	✓			225,000.00	219,950.50	กองการศึกษา	ต.ค. 68
12.	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ก)	✓			48,000	48,000	กองการศึกษา	ต.ค. 68
13.	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบเข็น	✓			27,600	27,499	กองการศึกษา	ต.ค. 68
14.	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	✓			9,500	9,490.90	กองการศึกษา	ต.ค. 68

ที่	รายการครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป		
15.	จัดซื้อโต๊ะหน้าขาว	✓			72,000	71,904	กองการศึกษา	ต.ค. 68
16.	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	✓			74,500	65,733	กองการศึกษา	ต.ค. 68
17.	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	✓			22,800	22,800	กองการศึกษา	ต.ค. 68
18.	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All in one	✓			96,000	96,000	กองการศึกษา	ต.ค. 68

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

จ่ายจากเงินสะสม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ยุทธศาสตร์/โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป		
1.	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายหน้า เมือง 1 หมู่ที่ 5	✓			12,871,000.00	12,870,000.00	กองช่าง	ต.ค. 68
2.	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.สายแก้วเจริญ 1 (ด้านตะวันออก) ม.9	✓			1,443,000.00	1,263,500.00	กองช่าง	ม.ค. 69
3.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะซอยเพชรไผ่ หมู่ที่ 6 ชุมชนทองอ่าว	✓			150,000.00	119,930.08	กองช่าง	ม.ค. 69
4.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนริมทะเล หมู่ที่ 6 (ระยะที่ 2)	✓			300,000.00	279,901.78	กองช่าง	ม.ค. 69

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2568

จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ยุทธศาสตร์ / โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป		
1.	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสายวัดเขาสวรรณประดิษฐ์ หมู่ที่ 5 ชุมชนทองไมล์	✓			3,352,000.00	3,351,000.00	กองช่าง	ก.พ. 69
2.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 2 หมู่ที่ 5 ชุมชนเทศบาล	✓			4,673,000.00	3,786,000.00	กองช่าง	เม.ย. 69
3.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขานูด หมู่ที่ 8 ชุมชนบางน้ำจืด	✓			2,902,000.00	2,675,000.00	กองช่าง	พ.ค. 68
4.	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.สายต้นท่อน ซอย 9 หมู่ที่ 6 ชุมชนท้องอ่าว (เหลือจ่ายจากโครงการเขานูด)	✓			224,000.00	224,000.00	กองช่าง	ธ.ค. 68

รายการครุภัณฑ์

ที่	รายการครุภัณฑ์	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป		
1.	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	✓			2,500,000.00	2,500,000.00	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	มิ.ย. 68
2.	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	✓			2,563,000.00	2,555,000.00	สำนักปลัดฯ (ฝ่ายปกครอง)	ก.ค. 68